



**CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO
AREA LAVORI PUBBLICI - ESPROPRIAZIONI**

DETERMINAZIONE N. 09 DEL 03/04/2017

**OGGETTO : Costruzione Asse Attrezzato Valle Caudina/Pianodardine - Completamento
2° lotto : San Martino Valle Caudina - Roccabascerana - CUP D63F07000020002 -
Approvazione Collaudo Tecnico – Amministrativo e liquidazione rata di saldo**

IL DIRIGENTE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI - ESPROPRIAZIONI

Premesso che :

- con Delibera del C.D. n. 2009/3/87 del 06/03/2009, è stato approvato il progetto esecutivo nel suo importo complessivo di € 6.043.075,63, di cui € 4.239.199,75 per lavori a base d'asta ed € 61.300,85 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con il seguente quadro economico :

A) Lavori a base di appalto :

Importo lavori "a corpo"	€ 4.239.199,75
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 61.300,85
Sommano	€ 4.300.500,60

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione :

1. Imprevisti	€ 68.076,00
2. Espropriazioni	€ 199.795,00
3. Interferenze ed allacciamenti	€ 45.000,00
4. Spese per pubblicità inviti ecc.	€ 20.000,00
5. Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, misure e contabilità, coord. sicurezza, ecc.)	€ 252.900,00
6. Spese per Collaudo Tecnico-Amministrativo e Statico	€ 60.000,00
7. Spese per ricognizioni archeologiche preliminari	€ 10.000,00
8. Spese per attività di consulenza e supporto	€ 22.000,00
9. Incentivo ex art. 92 – D.Lgs. n. 163/2006	€ 21.502,50
10. Spese per commissioni giudicatrici	€ 30.000,00
11. Accantonamento ex art. 133, c.4, D.Lgs. n. 163/2006	€ 43.005,01
Totale somme a disposizione	€ 772.278,51
C) I.V.A.	€ 970.296,32
IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 6.043.075,63

- a seguito di gara esperita mediante procedura aperta, con Determinazione Presidenziale n. 48/2010 del 22/11/2010, ratificata con Delibera del C.D. n. 2010/9/318 del 23/12/2010, i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta "Costruzioni Lombardi s.r.l." con sede in Vallo Della Lucania (Sa) per l'importo complessivo di € 2.599.267,35, al netto del ribasso d'asta del 40,131%, ivi compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 61.300,85, ed approvato il quadro economico post-gara, con la seguente articolazione della spesa :

A) Importo aggiudicazione :

Importo lavori "a corpo"	€ 2.537.966,50
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 61.300,85
Sommano	€ 2.599.267,35

B) Somme a disposizione dell'amministrazione :

1. Imprevisti	€ 68.076,00
2. Espropriazioni	€ 199.795,00
3. Interferenze ed allacciamenti	€ 45.000,00
4. Spese per pubblicità inviti ecc.	€ 20.000,00
5. Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, misure, contabilità, coord. sicurezza, ecc.)	€ 252.900,00
6. Spese per Collaudo Tecnico-Amministrativo e Statico	€ 60.000,00
7. Spese per ricognizioni archeologiche preliminari	€ 10.000,00
8. Spese per attività di consulenza e supporto	€ 22.000,00
9. Incentivo ex art. 92 – D.Lgs. n. 163/2006	€ 21.502,50
10. Spese per commissioni giudicatrici	€ 30.000,00
11. Accantonamento ex art. 133, c.4, D.Lgs. n. 163/2006	€ 43.005,01
Totale somme a disposizione	€ 772.278,51
C) I.V.A.	€ 630.049,67
IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 4.001.595,53

- il contratto d'appalto, a rogito del notaio R. Capaldo n. 17854 rep., è stato stipulato in data 02/07/2012 e registrato in Sant'Angelo dei Lombardi (Av) in data 06/07/2012 al n. 1897 IT per l'importo complessivo netto di € 2.599.267,35, oltre I.V.A.;
- con D.D. A.G.C. 12 - n. 317 del 21/10/2013, la Regione ha ammesso a finanziamento l'intervento per un importo complessivo di € 4.001.595,53, di cui € 3.371.545,86 a valere sui fondi POR-FESR Campania 2007/2013 O.O. 2.5 ed € 630.049,67 per I.V.A. a carico del Consorzio;
- con Delibera del C.D. n. 2015/16/116 del 28/09/2015 è stata approvata una rimodulazione del quadro economico di progetto con la seguente ripartizione della spesa :

A) Importo aggiudicazione :

Importo lavori "a corpo"	€ 2.537.966,50
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 61.300,85
Sommano	€ 2.599.267,35

B) Somme a disposizione dell'amministrazione :

1. Imprevisti	€ 32.076,00
2. Espropriazioni	€ 347.219,00
3. Interferenze ed allacciamenti	€ 209.994,00
4. Spese per pubblicità inviti ecc.	€ 12.595,28
5. Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, misure, contabilità, coord. sicurezza, ecc.)	€ 156.157,34
6. Spese per Collaudo Tecnico-Amministrativo e Statico	€ 40.235,75
7. Spese per ricognizioni archeologiche preliminari	€ 0,00
8. Spese per attività di consulenza e supporto	€ 0,00
9. Incentivo ex art. 92 - D.Lgs. n. 163/2006	€ 68.000,00
10. Spese per commissioni giudicatrici	€ 44.742,40
11. Accantonamento ex art. 133, c.4, D.Lgs. n. 163/2006	€ 0,00

Totale somme a disposizione € **911.019,77**

C) I.V.A. € **680.914,99**

IMPORTO TOTALE PROGETTO € **4.191.202,10**

Dato atto che con Determina n. 5 del 4/8/2014 è stato conferito l'incarico di Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d'opera all'ing. Francesco Cataldo, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino al n. 1179;

Visto l'atto unico di collaudo redatto dal suddetto professionista dal quale si rileva, tra l'altro, che i lavori di che trattasi sono collaudabili ed il credito residuo dell'impresa, al netto degli acconti corrisposti, viene liquidato in € 43.567,35;

Preso atto che il Certificato di Collaudo è stato sottoscritto senza eccezioni e/o riserva alcuna da parte dell'impresa;

Vista la fattura n. 9 del 28/03/2017 dell'impresa "Costruzioni Lombardi s.r.l.", corredata degli estremi del CIG;

Vista la polizza fideiussoria n. 00A0647747 del 27/3/2017 rilasciata da "Groupama Assicurazioni - Ag. G213 - Nocera", prestata dall'impresa a garanzia della rata di saldo ai sensi dell'art. 124 del D.P.R. n. 207/2010;

Acquisito il DURC on line - n. prot. INPS_6291716 dal quale risulta la regolarità contributiva dell'appaltatore nei riguardi di INPS, INAIL e CNCE;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'approvazione del Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo ed alla liquidazione della rata di saldo all'impresa appaltatrice;

Visto l'art. 216, c. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 che recita : *"Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alla procedure ed ai contratti"*

per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”;

Dato atto che, in virtù di quanto sopra, per l'appalto di che trattasi trova applicazione il D.Lgs. n. 163/2006, n. 163 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Visto il "Regolamento di Organizzazione" approvato con Delibera del C.D. n. 2014/3/37 assunta in data 24/02/2014 e ritenuta la propria competenza ad assumere il presente atto;

DETERMINA

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata e trascritta;
2. Di approvare le risultanze del Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo, emesso in data 28/2/2017 dal Collaudatore ing. Francesco Cataldo con il quale si certifica che i lavori di "Costruzione dell'Asse Attrezzato Valle Caudina/Pianodardine - Completamento 2° lotto : San Martino Valle Caudina - Roccabascerana", eseguiti dall'impresa "Costruzioni Lombardi s.r.l." da Vallo della Lucania (Sa), sono collaudabili per l'importo netto di € 2.599.267,35 e, pertanto, dedotti gli acconti già percepiti, pari ad € 2.555.700,00, resta il credito netto dell'impresa di € 43.567,35;
3. Di liquidare e pagare a favore dell'impresa "Costruzioni Lombardi s.r.l." la somma complessiva di € 53.152,16, di cui € 43.567,35 per residuo credito netto sui lavori ed € 9.584,82 per I.V.A. (22%);
4. Incaricare l'Ufficio Contabile di disporre il pagamento del suddetto importo sul cui atto di pagamento dovranno essere riportati, tra l'altro, il CUP D63F07000020002 ed il CIG 035200755C;
5. Dare atto che, ai sensi dell'art. 229, c. 3 del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 141, c. 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data dell'emissione;
6. Di svincolare la cauzione definitiva prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 235 del D.P.R. n. 207/2010, fermo restando le cautele e le riserve previste dall'art. 1669 del Codice Civile secondo cui "..... se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto od in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa";
7. Dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura finanziaria per € 43.567,35 nell'ambito del finanziamento concesso a valere sui fondi POR-FESR Campania 2007/2013 - O.O. 2.5 - giusto D.D. A.G.C. 12 n. 317 del 21/10/2013 e per € 9.584,82 (I.V.A. - 22%) a carico del Consorzio.

La presente determinazione viene trasmessa :

- a) al Direttore Generale;
 - b) al Presidente per il tramite del Dirigente dell'Ufficio di Staff;
 - c) al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per gli adempimenti di cui alla Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013;
 - d) all'Ufficio Contabile;
 - e) all'Ufficio Amministrativo per la pubblicazione all'Albo Consortile per 15 giorni consecutivi;
- sarà inserita nel registro delle Determinazioni di questa Area.

