

**CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO
AREA LAVORI PUBBLICI - ESPROPRIAZIONI**

DETERMINAZIONE N. 24 DEL 03/10/2023

**OGGETTO: LAVORI DI "MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA
VIABILITA' A SERVIZIO DELL'AREA INDUSTRIALE DI CALAGGIO" – CUP
D97H18002560006 - CIG 806802265F - Approvazione quadro economico finale e
liquidazione compensazione prezzi (ex art. 1-septies - D.L. n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021)**

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Delibera del C.D. n. 2018/12/173 del 23/05/2018, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di "Miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità a servizio dell'Area Industriale di Calaggio", nel suo importo complessivo di € 825.217,98;
- con Delibera del C.D. n. 2019/12/86 del 22/03/2019 è stata riapprovata la rimodulazione del Quadro Economico dell'intervento, rimodulato nel rispetto del punto "D" del Disciplinare regolante i rapporti Consorzio-Regione, approvato con D.D. n. 31/2018, per effetto del quale l'importo complessivo dell'intervento è stato ridefinito in complessivi € 786.508,00, di cui € 508.477,31 per lavori ed € 278.030,69 per somme a disposizione;
- l'intervento è stato ammesso provvisoriamente a finanziamento dalla Regione Campania, giusto Decreto Dirigenziale n. 183 del 02/05/2019, per l'importo di € 786.508,00 a valere sulle risorse FSC 2014/2020 di cui alla Delibera CIPE 54/2016, prendendo atto del Quadro Economico approvato con la richiamata Delibera del C.D. n. 2019/12/86 del 22/03/2019;
- con Delibera del C.D. n. 2020/9/89 del 07/04/2020 i lavori sono stati aggiudicati alla RTI "Euro Infrastrutture s.r.l. (mandataria) – Italmontaggi s.a.s. di Cecere Carmelina (mandante)" e rimodulato in Quadro Economico previsionale di spesa dell'intervento, come di seguito riportato:

		Importo
A	Lavori	
A.1	Importo lavori al netto del ribasso del 10,789%	€ 444.011,46
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.767,99
A.3	IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 454.779,45
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	Imprevisti	€ 25.423,87
B.2	Lavori e/o forniture in economia	€ 25.423,87
B.3	Spese tecniche (Direzione Lavori, misure e contabilità, Coord. Sicurezza, ecc.)	€ 20.983,04
B.4	Spese per collaudo tecnico-amministrativo e statico	€ 2.621,11
B.5	Spese per attività di consulenza e supporto al RUP	€ 12.480,00
B.6	Oneri di scarica	€ 28.255,50
B.7	Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze	€ 3.000,00
B.8	Fondo ex art. 113 – D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	€ 10.169,55
B.9	Spese di gara (pubblicità, contributo ANAC, commissioni giudicatrici, ecc.)	€ 9.678,30
B.10	Accantonamento 10% di A (lett. B - c. 2 - 2° punto disciplinare)	€ 45.477,95
	Totale parziale	€ 183.513,17
C	I.V.A. (su A+B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.9+B.10): 22%	€ 138.187,08
D (B+C)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 321.700,25
E (A+D)	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 776.479,70

- con Decreto Dirigenziale n. 150 del 18/06/2020, assunto al protocollo al n. 3482 in data 26/06/2020, la Regione Campania ha ammesso definitivamente a finanziamento l'intervento di cui in premessa per l'importo complessivo di € 638.292,64, a valere sulle risorse FSC 2014/2020 di cui alla Delibera CIPE 54/2016, come da quadro economico post-gara, con la seguente articolazione della spesa:

		Importo
A	Lavori	
A.1	Importo lavori al netto del ribasso del 10,789%	€ 444.011,46
A.2	Oneri non soggetti a ribasso	€ 10.767,99
A.3	Totale lavori	€ 454.779,45
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	Imprevisti	€ 25.423,87
B.2	Lavori in economia	€ 25.423,87
B.3	Spese tecniche	€ 20.983,04
B.4	Spese per collaudi	€ 2.621,11
B.5	Spese attività di consulenza e supporto al RUP	€ 12.480,00
B.6	Oneri di scarica	€ 28.255,50
B.7	Allacciamenti	€ 3.000,00
B.8	Fondo ex art. 113 - D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	€ 10.169,55
B.9	Spese di gara (pubblicità, contributo ANAC, commissioni giudicatrici, ecc.)	€ 9.678,30
C.1	I.V.A. (recuperabile da parte dell'Ente come da dichiarazione del Consorzio ASI)	€ 0,00
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 138.035,24
	TOTALE COSTO INTERVENTO	€ 592.814,69

	Accantonamento 10% di A (lett. B Disciplinare Finanziamento)	€ 45.477,95
	TOTALE DA FINANZIARE	€ 638.292,64

- con contratto del 27/08/2020 rep. n. 227497, a rogito del notaio P. D'Amore, reg.to all'Agenzia delle Entrate di Avellino il 28/08/2020 al n. 4564, i lavori sono stati affidati in appalto alla predetta R.T.I.;
- nel corso dei lavori è stata redatta una perizia di variante suppletiva, trasmessa alla Regione Campania - Direzione Generale per la Mobilità - Staff. 50.08.94 - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della Deliberazione CIPE n. 54/2016 e s.m.i. con nota prot. 5858 del 05/11/2020;
- con nota prot. n. PG/2021/0106329 del 25/02/2021, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 1229, la Regione Campania - Direzione Generale per la Mobilità - Staff. 50.08.94 - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della Deliberazione CIPE n. 54/2016 e s.m.i., ha preso atto della variante di cui sopra;
- la suddetta perizia è stata approvata con Determina n. 08 del 12/03/2021, con la seguente rimodulazione del Quadro Economico:

		Importo
A	Lavori	
A.1	Importo lavori al netto del ribasso del 10,789%	€ 444.011,46
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.767,99
A.3	Lavori aggiuntivi (ivi compresi oneri di sicurezza per € 117,93)	€ 5.085,90
	Totale lavori	€ 459.865,35
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	Imprevisti	€ 20.337,97
B.2	Lavori in economia	€ 25.423,87
B.3	Spese tecniche	€ 20.983,04
B.4	Spese per collaudi	€ 2.621,11
B.5	Spese attività di consulenza e supporto al RUP	€ 12.480,00
B.6	Oneri di discarica	€ 28.255,50
B.7	Allacciamenti	€ 3.000,00
B.8	Fondo ex art. 113 - D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	€ 10.169,55
B.9	Spese di gara (pubblicità, contributo ANAC, commissioni giudicatrici, ecc.)	€ 9.678,30
	Totale Parziale	€ 132.949,34
C	IVA 22%	€ 128.181,93
D	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 261.131,27
	Accantonamento 10% di A (lett. B Disciplinare Finanziamento)	€ 45.477,95
E	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 766.474,57

restando l'I.V.A. a carico del Consorzio, in quanto recuperabile;

- con Determina n. 61 del 21/12/2021 è stata approvata la perizia di assestamento, con il seguente quadro economico:

		Importo
A	Lavori	
A.1	Importo lavori al netto del ribasso del 10,789%	€ 444.011,46
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.767,99
A.3	Lavori aggiuntivi (ivi compresi oneri per la sicurezza pari ad € 117,93)	€ 5.085,90
	IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 459.865,35
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	Imprevisti	€ 20.337,97
B.2	Lavori e/o forniture in economia	€ 25.423,87
B.3	Spese tecniche (direzione lavori, misure e contabilità, coord. Sicurezza, ecc.)	€ 20.983,04
B.4	Spese per collaudo tecnico-amministrativo e statico	€ 2.621,11
B.5	Spese per attività di consulenza e supporto al RUP	€ 12.480,00
B.6	Oneri di discarica	€ 28.255,50
B.7	Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze	€ 3.000,00
B.8	Fondo ex art. 113 - D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	€ 10.169,55
B.9	Spese di gara (pubblicità, contributo ANAC, commissioni giudicatrici, ecc.)	€ 9.678,30
	Totale parziale	€ 132.949,34
C	I.V.A. (su A+B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.9): 22%	€ 128.181,93
D	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 261.131,27
	Accantonamento 10% di A (lett. B - c. 2 - 2° punto disciplinare)	€ 45.477,95
E	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 766.474,57

restando l'I.V.A. a carico del Consorzio, in quanto recuperabile

Dato atto che la perizia di assestamento non ha comportato variazioni dell'importo dei lavori, né delle somme a disposizione e né dell'accantonamento rispetto al quadro economico approvato con Determina n. 8/2021, come si evince dal confronto tra i rispettivi quadri economici;

Preso atto che con nota del 06/12/2021, acquisita agli atti al prot. n. 7153 in data 07/12/2021, l'appaltatore ha inoltrato istanza di compensazione prezzi per relativamente alle barriere stradali utilizzate nell'ambito dei lavori appaltati, ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021;

Considerato che la soddisfazione dell'istanza, ai sensi della normativa innanzi richiamata, deve essere effettuata utilizzando le somme a disposizione nel quadro economico dell'intervento. In particolare, la norma dispone l'utilizzo del 50% delle somme appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, se non destinate ad altri impegni contrattuali già assunti, nonché eventuali ulteriori somme a disposizione per lo stesso intervento;

Vista la nota prot. n. 177 del 12/01/2023 relativa al calcolo delle compensazioni, con la quale il Direttore dei Lavori ha provveduto ad accertare la quantità dei singoli materiali da costruzione cui applicare la variazione di prezzo, ai sensi della citata normativa, determinando il valore della compensazione nel periodo 01/01/2021 - 30/06/2021;

Vista la nota del 16/02/2023 - prot. n. 968 - con la quale la mandataria ha rilasciato ampia liberatoria ad effettuare i pagamenti relativi alla compensazione prezzi alla mandante, esecutrice delle lavorazioni i cui materiali sono stati interessati dagli incrementi dei costi rilevati dal Decreto Ministeriale: "Nastri in acciaio per manufatti e barriere stradali, anche zincati";

Visto il conteggio relativo alla compensazione dei prezzi validato dal RUP in data 14/04/2023 per l'importo di € 48.657,39;

Dato atto che, con nota prot. n. 2341 del 18/04/2023 è stata richiesta alla Regione Campania - Struttura Tecnica di Missione Attuazione Delibera CIPE 54/2016 - l'autorizzazione all'utilizzo delle somme residuali rinvenute nel Quadro Economico dell'intervento per soddisfare la richiesta di compensazione dei prezzi;

Viste le Delibere del Comitato Direttivo n. 2022/11/111 e n. 2022/11/125 del 26/05/2022 con le quali sono stati approvati, rispettivamente, i Certificati di Regolare Esecuzione dei Lavori principali e complementari;

Atteso che, sussistendo le condizioni di cui all'art. 102, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Certificato di Collaudo è stato sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori, per cui l'importo della voce B4 (Spese per collaudo tecnico amministrativo e statico) è accorpabile con quello della voce B3 (Spese tecniche per Direzione Lavori ecc.) delle somme a disposizione;

Predisposto l'aggiornamento contabile finale del Quadro Economico dell'intervento, con l'indicazione delle economie utilizzabili per la compensazione dei prezzi per ogni singola voce delle Somme a Disposizione, è il seguente:

QUADRO ECONOMICO FINALE					
		Importo	Spese rendicontate (imp/liq)	Residuo per utilizzo comp. prezzi	Economie
A	Lavori				
A.1	Importo lavori al netto del ribasso del 10,789%	€ 444.011,46			
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.767,99			
A.3	Lavori aggiuntivi	€ 5.085,90			
A	IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 459.865,35	€ 459.865,28	€ 0,00	€ 0,00
B	Somme a disposizione dell'Amm.ne				
B.1	Imprevisti	€ 20.337,97	€ 0,00	€ 10.168,99	€ 10.168,99
B.2	Lavori e/o forniture in economia	€ 25.423,87	€ 0,00	€ 25.423,87	€ 0,00
B.3+B.4	Spese tecniche (Direzione Lavori, misure e contabilità, C.R.E, Coord. Sicurezza, ecc.)	€ 23.604,15	€ 21.316,88	€ 2.166,22	€ 121,05
B.5	Spese per attività di consulenza e supporto al RUP	€ 12.480,00	€ 12.600,00	€ 0,00	€ 0,00
B.6	Oneri di scarica	€ 28.255,50	€ 24.693,77	€ 0,00	€ 3.561,73

B.7	Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
B.8	Fondo ex art. 113 – D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	€ 10.169,55	€ 406,78	€ 9.762,77	€ 0,00
B.9	Spese di gara (pubblicità, contributo ANAC, commissioni giudicatrici, ecc.)	€ 9.678,30	€ 4.675,00	€ 1.135,49	€ 3.867,81
	Totale parziale	€ 132.949,34			
C	I.V.A (su A+B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B9): 22%	€ 128.181,93			
D (B+C)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 261.131,27		€ 48.657,34	€ 20.719,58
	Accantonamento per lavori complementari	€ 45.477,95	€ 40.460,02	€ 0,00	€ 5.017,93
E	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 766.474,57	totale residuo	€ 48.657,34	€ 25.737,51

restando l'I.V.A. a carico del Consorzio, in quanto recuperabile;

Considerato che le economie utilizzabili per la compensazione dei prezzi sono pari a € 48.657,34 e che residuano ulteriori economie a consuntivo per € 25.737,51;

Ritenuto, pertanto, di poter approvare:

- il conteggio relativo alla compensazione dei prezzi validato dal RUP in data 14/04/2023 per l'importo di € 48.657,34;
- il Quadro economico finale dell'intervento "Miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità a servizio dell'Area Industriale di San Calaggio";

Vista la nota del 16/02/2023 - prot. n. 968 - con la quale la mandataria ha rilasciato ampia liberatoria ad effettuare i pagamenti relativi alla compensazione prezzi alla mandante, esecutrice delle lavorazioni i cui materiali sono stati interessati dagli incrementi dei costi rilevati dal Decreto Ministeriale: "Nastri in acciaio per manufatti e barriere stradali, anche zincati";

Acquisito il DURC on line - n. prot. INPS_37199816 con validità sino al 05/12/2023 dal quale risulta la regolarità contributiva nei riguardi di INPS ed INAIL dell'operatore economico "Italmontaggi s.a.s. di Cecere Carmelina";

Verificata la sussistenza dei presupposti per riconoscere la maggiore onerosità del prezzo dei materiali e la disponibilità dell'importo della compensazione nel quadro economico dell'intervento, come risultante dai documenti innanzi richiamati, e ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D.L. 25/05/2021, n. 73, convertito in legge 23/07/2021, n. 106 e s.m.i.;

Visto il Decreto M.I.M.S. dell'11/11/2021, pubblicato sulla G.U. n. 279 del 23/11/2021;

Vista la Circolare M.I.M.S. del 25/11/2021 sulle "Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021";

Visto il "Regolamento di Organizzazione" approvato con Delibera del C.D. n. 2014/3/37 assunta in data 24/02/2014 e ritenuta la propria competenza ad assumere il presente atto;

DETERMINA

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata e trascritta;
2. Di approvare il conteggio relativo alla compensazione dei prezzi validato dal RUP in data 14/04/2023 per l'importo di € 48.657,39;
3. Di approvare il Quadro Economico a consuntivo dell'intervento "Miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità a servizio dell'Area Industriale di Calaggio", riportante l'indicazione delle economie utilizzabili per la compensazione dei prezzi e le economie finali per ogni singola voce delle Somme a Disposizione, come di seguito:

QUADRO ECONOMICO FINALE					
		Importo	Spese rendicontate (imp/liq)	Residuo per utilizzo comp. prezzi	Economie
A	Lavori				
A.1	Importo lavori al netto del ribasso del 10,789%	€ 444.011,46			
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.767,99			
A.3	Lavori aggiuntivi	€ 5.085,90			
A	IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 459.865,35	€ 459.865,28	€ 0,00	€ 0,00
B	Somme a disposizione dell'Amm.ne				
B.1	Imprevisti	€ 20.337,97	€ 0,00	€ 10.168,99	€ 10.168,99
B.2	Lavori e/o forniture in economia	€ 25.423,87	€ 0,00	€ 25.423,87	€ 0,00
B.3+B.4	Spese tecniche (Direzione Lavori, misure e contabilità, C.R.E, Coord. Sicurezza, ecc.)	€ 23.604,15	€ 21.316,88	€ 2.166,22	€ 121,05
B.5	Spese per attività di consulenza e supporto al RUP	€ 12.480,00	€ 12.600,00	€ 0,00	€ 0,00
B.6	Oneri di discarica	€ 28.255,50	€ 24.693,77	€ 0,00	€ 3.561,73
B.7	Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
B.8	Fondo ex art. 113 – D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	€ 10.169,55	€ 406,78	€ 9.762,77	€ 0,00
B.9	Spese di gara (pubblicità, contributo ANAC, commissioni giudicatrici, ecc.)	€ 9.678,30	€ 4.675,00	€ 1.135,49	€ 3.867,81
	Totale parziale	€ 132.949,34			
C	I.V.A (su A+B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B9): 22%	€ 128.181,93			
D (B+C)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 261.131,27		€ 48.657,34	€ 20.719,58
	Lavori complementari	€ 45.477,95	€ 40.460,02	€ 0,00	€ 5.017,93
E	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 766.474,57	totale residuo	€ 48.657,34	€ 25.737,51

restando l'I.V.A. a carico del Consorzio, in quanto recuperabile;

4. Di liquidare alla ditta "Italmontaggi s.a.s di Cecere Carmelina" la somma di € 48.657,34, oltre ad € 10.704,61 per I.V.A. in splt, quale compensazione dei prezzi ex dell'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, come da documentazione agli atti;
5. Di liquidare all'Agenzia delle Entrate l'I.V.A. afferente, pari ad € 10.704,61, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 modificato dall'art. 1, c. 629, lett. b), della legge 23/12/2014, n. 190 ("splt payment - scissione dei pagamenti"), secondo modalità e termini fissati con Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze;
6. Di autorizzare l'Ufficio Contabile, previo verifica ex art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73, ad emettere il corrispondente ordinativo di pagamento, riportando il CUP ed il CIG attribuiti alla presente procedura, nei limiti di disponibilità di cassa, provvedendo al saldo ad avvenuto accredito delle somme da parte della Regione Campania;

La presente determinazione viene trasmessa:

- a) al Presidente per il tramite del Dirigente dell'Ufficio di Staff;
 - b) al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per gli adempimenti di cui alla Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013;
 - c) all'Ufficio Contabile;
 - d) all'Ufficio Amministrativo per la pubblicazione all'Albo Consortile per 15 giorni consecutivi;
- sarà inserita nel registro delle Determinazioni di questa Area.

Il Dirigente
ing. Antonio Pizza
Firma autografa omessa
ex art. 3-D.Lgs. n. 39/1993