

CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 15 dicembre 2020

Deliberazione n. 2020/35/340

Oggetto: Completamento delle attrezzature a supporto dell'A.I. di Pianodardine. Realizzazione di un centro servizi eliporto. Approvazione quadro economico.

L'anno duemilaventi, il giorno 15 del mese di dicembre alle ore 12.00 convocati a mezzo mail, si sono riuniti i signori:

1.	Vincenzo SIRIGNANO	- Presidente	presente
2.	Giuseppe Biagio DI IORIO	- Vice Presidente	presente
3.	Angelo Antonio LANZA	- Componente	presente
4.	Michele SPINAZZOLA	- Componente	assente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1.	Dott. Giovanni ROMEO	- Presidente	presente
2.	Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	assente
3.	Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	assente

Risulta essere assente, giustificato, il componente Gerardo Adiglietti.

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e fatta constatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale f.f., ing. Antonio Pizza.



IL COMITATO DIRETTIVO

Premesso:

- che con deliberazione del Comitato Direttivo n. 2011/7/120, del 28 giugno 2011, l'ASI ha approvato l'atto di transazione con la ditta Lanzano Luigi & C S.a.s. esecutrice dei lavori relativi al "Completamento del complesso edificatorio per attrezzature e servizi a supporto dell'Agglomerato Industriale di Pianodardine: Centro servizi – Eliporto"; nella richiamata delibera espressamente si legge: << *completati i lavori, a causa dei ritardi nella rimessa dei finanziamenti da parte della Regione, sono rimasti insoluti i certificati di pagamento n. 6 e n.7; inoltre sono maturati interessi per il ritardato pagamento* >>;
- che per quanto sopra nella transazione sono stati riconosciuti all'impresa esecutrice dei lavori interessi per euro 16.960,00;
- che con deliberazione del Comitato Direttivo n. 2011/11/178, del 23 settembre 2011, sono stati approvati gli atti di collaudo delle opere già ultimate;
- che con deliberazione del Comitato Direttivo n. 2020/32/319, del 20 novembre 2020, l'ASI ha preso atto della nota prot. n. 6169 che il Presidente ha inviato alla Regione Campania, Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, con la quale ha chiesto l'approvazione di un nuovo quadro economico ed il riconoscimento delle spese rendicontate;
- con nota prot. 2020 del 04.12.2020, acquisita al protocollo dell'ASI il 9 dicembre 2020 prot.6523, la Regione Campania ha richiesto all'ASI la preventiva approvazione del piano economico allegato alla richiamata nota;


Ritenuto:

di dover prendere atto di quanto richiesto con la richiamata nota prot. 2020 del 04.12.2020, acquisita al protocollo dell'ASI il 9 dicembre 2020 prot.6523, della Regione Campania;
ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di prendere atto che gli oneri di cui al contenzioso con la ditta esecutrice dei lavori, Lanzano Luigi & C. S.a.s. non sono riconducibili a responsabilità e/o comportamenti negligenti da parte del Consorzio ASI;
2. Di prendere atto che gli atti di collaudo delle opere già ultimate sono stati approvati dal Comitato Direttivo dell'ASI con deliberazione n. 2011/11/178 del 23 settembre 2011;
3. Di approvare il nuovo quadro economico (in uno con la scheda C) allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;





CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

4. Di incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti Uffici nonché al Responsabile della Trasparenza per gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33/2013.



COMPLESSO EDIFICATORIO PER ATTREZZATURE E SERVIZI A SUPPORTO DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI PIANODARDINE - ELI PORTO - AV/3A


QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

		VARIANTE (Delibera C.D. n. 2009/11/232 del 01/09/2009)		VARIANTE PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE DELLA SPESA		DI CUI A CARICO ASI		IMPORTO REALIZZATI	
		parziale	totale	parziale	totale	totale		parziale	totale
A	Importo lavori								
1	"a misura"	67.775,59		66.873,34				66.873,34	
2	"a corpo"	2.764.706,75		2.764.706,73				2.764.706,73	
3	"in economia"	19.389,85		18.740,07				18.740,07	
	Totale	2.851.872,19		2.850.320,14				2.850.320,14	
4	Oneri per la sicurezza	33.739,24		33.728,49				33.728,49	
6	Sommano		2.885.611,43		2.884.048,63				2.884.048,63
	Importo lavori aggiuntivi								
5	"a corpo"	45.997,80		45.997,80				45.997,80	
6	Oneri per la sicurezza	544,18		544,18				544,18	
	Sommano		46.541,98		46.541,98				46.541,98
	Totale lavori		2.932.153,41		2.930.590,61				2.930.590,61
	lavori eseguiti e collaudati (1° appalto)		1.102.981,91		1.082.050,00				1.082.050,00
	IMPORTO TOTALE LAVORI		4.035.135,32		4.012.640,61				4.012.640,61
B	Somme a disposizione :								
1	Imprevisti	25.367,69		16.960,00				16.960,00	
2	Accantonamenti	3.626,87		-				-	
3	Adeguamento palazzina uffici	215.541,54		-				-	
4	Interferenze ed allacciamenti	-		98.067,36				98.067,36	
5	Opere di viabilità	-		200.000,00				-	
6	Spese generali	594.496,30		661.111,99		66.615,69		661.111,99	
	In uno sono	839.032,40		976.139,35				776.139,35	
	Sommano (A+B)		4.874.167,72		4.988.779,96			935.355,51	4.788.779,96
	I.V.A. (su A+B)	974.833,54		974.833,54		974.833,54			
C	Sommano (B+C)	-	1.813.865,94		1.950.972,89				1.711.494,86
	TOTALE (A+B+C)		5.849.001,26		5.963.613,50		1.041.449,23		5.724.135,47

Avellino, lì 18/11/2020

Il Responsabile del Procedimento
ing. Antonio Berra

Progetto : COMPLESSO EDIFICATORIO PER ATTREZZATURE E SERVIZI A SUPPORTO AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI PIANODARDINE - ELIPORTO						Scheda "C"	AV3A
Spese effettivamente sostenute							
n.ro	Causale	Prov. Liquid.	(N° - Anno)	Importo lordo	Importo I.V.A.	Importo netto	Mandato di pagamento (N° - Mese/Anno)
1	Parere tecnico fattibilità	Del. C.D. n. 63/2001		6.197,48	1.032,91	5.164,57	n. 317 - 06/2001
2	Spese pubblicità pre-gara	Del. C.D. n. 12/2001		1.356,08	226,01	1.130,07	n. 71 - 02/2002
3	"	"	"	425,04	70,84	354,20	n. 155 - 03/2002
4	"	"	"	371,85	61,98	309,88	n. 182 - 04/2002
5	"	"	"	2.540,64	423,44	2.117,20	n. 213 - 04/2002
6	"	"	"	180,00	30,00	150,00	n. 216 - 04/2002
7	"	"	"	1.188,00	198,00	990,00	n. 217 - 04/2002
8	"	"	"	1.188,00	198,00	990,00	n. 222 - 04/2002
9	"	"	"	3.348,00	558,00	2.790,00	n. 223 - 04/2002
10	"	"	"	310,00	51,67	258,33	n. 224 - 04/2002
11	Comp. legali	Del. C.D. n. 123/2002		3.060,00	510,00	2.550,00	n. 427 - 08/2002
12	Spese pubblicità post-gara	Del. C.D. n. 12/2001		607,20	101,20	506,00	n. 22 - 01/2003
13	"	"	"	1.206,00	201,00	1.005,00	n. 103 - 02/2002
14	"	"	"	664,20	110,70	553,50	n. 110 - 02/2003
15	"	"	"	1.404,00	234,00	1.170,00	n. 179 - 03/2003
16	"	"	"	268,80	44,80	224,00	n. 218 - 04/2003
17	Comp. prof.li progettazione	Del. C.D. n. 168/2003		166.809,49	27.801,58	139.007,91	n.ri 682/683 - 10/2003
18	Comp. legali	Del. C.D. n. 29/2004		6.120,00	1.020,00	5.100,00	n. 94 - 02/2004
19	Comp. prof.li Piano di Sicurezza	"	"	55.392,86	9.232,14	46.160,72	n. 124 - 02/2004
20	Certificato pagamento lavori n. 1 (1° appalto)	Del. C.D. n. 64/2004		421.140,00	70.190,00	350.950,00	n. 329 - 05/2004
21	Certificato pagamento lavori n. 2 (1° appalto)	Del. C.D. n. 198/2004		513.360,00	85.560,00	427.800,00	n.ri 712/713 - 10/2004
22	Comp. prof.li Collaudo Statico (1° acconto)	Del. C.D. n. 213/2004		11.711,23	1.951,87	9.759,36	n. 725 - 10/2004
23	Comp. Prof.li Coord. Sicur. Esecuz. (1° acconto)	Del. C.D. n. 212/2004		14.000,11	2.333,35	11.666,76	n. 767 - 11/2004
24	Comp. prof.li Direzione Lavori (1° acconto)	Del. C.D. n. 100/2005		34.867,66	5.811,28	29.056,38	n.ri 251-252 - 05/2005
25	Certificato pagamento lavori n. 3 (1° appalto)	Del. C.D. n. 144/2005		363.960,00	60.660,00	303.300,00	n. 431 - 08/2005
26	Comp. Prof.li Coord. Sicur. Esecuz. (2° acconto)	Del. C.D. n. 152/2005		4.920,48	820,08	4.100,40	n. 466 - 09/2005
27	Comp. prof.li Direttore Operativo (1° acconto)	Del. C.D. n. 153/2005		9.424,80	1.570,80	7.854,00	n. 490 - 09/2005
28	Comp. Prof.li redazione variante	Del. C.D. n. 151/2005		5.697,43	949,57	4.747,86	n. 491 - 09/2005
29	Comp. prof.li Direzione Lavori (2° acconto)	Del. C.D. n. 42/2006		12.460,32	2.076,72	10.383,60	n. 150 - 03/2006
30	Comp. prof.li Ispettore Cantiere (1° acconto)	Del. C.D. n. 229/2006		8.860,80	1.476,80	7.384,00	n. 729 - 12/2006
31	Spese pubblicità pre-gara	Del. C.D. n. 15/2008		627,44	104,57	522,87	n. 131 - 03/2008
32	Contributo A.V.LLPP.	"	"	401,00	0,00	401,00	n. 132 - 03/2008
33	Spese pubblicità pre-gara	"	"	242,88	40,48	202,40	n. 166 - 04/2008
34	"	"	"	180,00	30,00	150,00	n. 35 - 06/2008
35	"	"	"	180,00	30,00	150,00	n. 281 - 06/2008
36	"	"	"	288,00	48,00	240,00	n. 282 - 06/2008
37	"	"	"	4.176,00	696,00	3.480,00	n. 283 - 06/2008
38	Spese pubblicità post-gara	"	"	506,00	84,33	421,67	n. 468 - 09/2008
39	"	"	"	660,00	110,00	550,00	n. 644 - 12/2008
40	"	"	"	240,00	40,00	200,00	n. 645 - 12/2008
41	"	"	"	2.784,00	464,00	2.320,00	n. 646 - 12/2008
42	"	"	"	288,00	48,00	240,00	n. 647 - 12/2008
43	Comp. prof.li Coll. Tecnico-Amm. (1° acconto)	Del. C.D. n. 270/2008		5.100,68	0,00	5.100,68	n. 106 - 03/2009



44	"	"	5.000,67	0,00	5.000,67	n. 107 - 03/2009
45	"	"	5.000,67	0,00	5.000,67	n. 108 - 03/2009
46	Certificato pagamento lavori n. 1 (2^ appalto)	Del. C.D. n. 67/2009	372.600,00	62.100,00	310.500,00	51 - 03/2009 ; 246 - 05/2009
47	Certificato pagamento lavori n. 2 (2^ appalto)	Del. C.D. n. 154/2009	418.320,00	69.720,00	348.600,00	n. 304 - 06/2009
48	Comp. Prof.li redazione progetto compl.	Del. C.D. n. 117/2009	33.352,40	5.558,73	27.793,67	n. 346 - 07/2009
49	Comp. prof.li Direzione Lavori (3^ acconto)	Del. C.D. n. 119/2009	15.373,44	2.562,24	12.811,20	n. 347 - 07/2009
50	Certificato pagamento lavori n. 3 (2^ appalto)	Del. C.D. n. 171/2009	343.920,00	57.320,00	286.600,00	n. 369 - 07/2009
51	Certificato pagamento lavori n. 4 (acconto)	Del. C.D. n. 220/2009	51.720,06	8.620,01	43.100,05	n. 422 - 08/2009
52	Certificato pagamento lavori n. 4 (saldo)	"	240.000,00	40.000,00	200.000,00	n. 539 - 10/2009
53	Certificato pagamento lavori n. 5 (acconto)	Del. C.D. n. 260/2009	840.000,00	140.000,00	700.000,00	n. 49 - 12/2009
54	Certificato pagamento lavori n. 5 (saldo)	"	503.880,00	83.980,00	419.900,00	n. 10 - 03/2010
55	Allacciamento cabina elettrica	Del. C.D. n. 271/2010	94.258,03	15.709,67	78.548,36	n. 707 - 12/2010
56	Comp. prof.li accatastamento	Del. C.D. n. 70/2011	6.666,22	1.016,70	5.649,52	n. 291 - 06/2011
57	Allacciamento rete gas	Del. C.D. n. 140/2010	14.623,44	2.437,24	12.186,20	n. 314 - 06/2010
58	Incentivo ex art. 92 - D.Lgs. n. 163/2006	Del. C.D. n. 19/2007	67.947,53	0,00	67.947,53	341/381/400 ; 06-07/2009 ; n.ri 360/361 - 07/11 ; 398/428 - 08/11 - 481-
59a	Transazione su pagamenti lavori insoluti (2^ appalto)	Del. C.D. n. 120/2011	747.482,13	125.591,52	621.890,61	
59b	Transazione su pagamenti lavori insoluti (2^ appalto) Interessi	Del. C.D. n. 120/2012	16.960,00		16.960,00	
60	Comp. prof.li Direzione Lavori (4^ acconto)	Del. C.D. n. 192/2009	25.804,37	4.300,73	21.503,64	n. 437 - 09/2011
61	Comp. prof.li redazione variante	Del. C.D. n. 333/2009	25.200,69	4.200,12	21.000,58	n. 438 - 09/2011
62	Comp. prof.li Ispettore Cantiere (saldo)	Del. C.D. n. 141/2011	19.968,00	3.328,00	16.640,00	n. 456 - 09/2011
63	Comp. prof.li Collaudo Statico (saldo)	Del. C.D. n. 110/2011	9.444,82	0,00	9.444,82	n. 457 - 09/2011
64	Allacciamento ENEL		8.799,36	1.466,56	7.332,80	n. 493 - 09/2010
65	Comp. Prof.li Coord. Sicur. Esecuzione (saldo)	Del. C.D. n. 142/2011	46.560,80	8.080,80	38.480,00	n. 531 - 10/2011
66	Comp. prof.li Direzione Lavori (5^ acconto)	Del. C.D. n. 261/2009	53.377,00	9.177,00	44.200,00	n. 571 - 11/2011
67	Comp. prof.li Direzione Lavori (saldo)	Del. C.D. n. 179/2011	39.173,89	6.798,77	32.375,12	n. 572 - 11/2011
68	Comp. prof.li prog. e D.L. allacc. elettrico	Del. C.D. n. 180/2011	15.033,79	2.609,17	12.424,62	n. 573 - 11/2011
69	Comp. prof.li Direttore Operativo (saldo)	Del. C.D. n. 140/2011	21.184,12	3.576,12	17.608,00	n. 612 - 11/2011
70	Comp. prof.li Collaudo Tecnico- Amm.vo (saldo)	Del. C.D. n. 111/2011	4.529,48	0,00	4.529,48	n. 637 - 12/2011
71	"	"	4.710,66	0,00	4.710,66	n. 638 - 12/2011
72	"	"	4.529,48	0,00	4.529,48	n. 639 - 12/2011
SOMMARIO			5.724.135,52	935.355,51	4.788.780,00	
Il responsabile dell'Ufficio Contabile dott Luigi Ciriaco De Mita			Il Responsabile del Procedimento Ing. Antonio Pizzol			

