

**CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO
AREA LAVORI PUBBLICI - ESPROPRIAZIONI**

DETERMINAZIONE N. 10 DEL 11/03/2022

OGGETTO: Lavori di "Miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità a servizio dell'Area Industriale di San Mango Sul Calore" - CUP D47H18002000006 - CIG 802400740C - Approvazione 2^ SAL e liquidazione 2^ Certificato di Pagamento



IL DIRIGENTE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI - ESPROPRIAZIONI

Premesso che:

- con Delibera del C.D. n. 2018/12/174 del 23/05/2018, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di "Miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità a servizio dell'Area Industriale di San Mango Sul Calore", nel suo importo complessivo di € 993.136,27;
- con Delibera del C.D. n. 2019/12/87 del 22/03/2019 è stata approvata la rimodulazione del Quadro Economico, nel rispetto del punto "D" del Disciplinare regolante i rapporti Consorzio – Regione, approvato con D.D. n. 31/2018, per effetto del quale l'importo complessivo dell'intervento è stato ridefinito in complessivi € 945.892,25, di cui € 620.586,73 per lavori a base di appalto ed € 325.305,52 per somme a disposizione;
- l'intervento è stato ammesso provvisoriamente a finanziamento dalla Regione Campania, giusto Decreto Dirigenziale n. 184 del 02/05/2019, per l'importo di € 945.892,25 a valere sulle risorse FSC 2014/2020 di cui alla Delibera CIPE 54/2016, prendendo atto del Quadro Economico approvato con la richiamata Delibera del C.D. n. 2019/12/87 del 22/03/2019;
- con Delibera del C.D. n. 2020/9/88 del 07/04/2020 l'appalto è stato aggiudicato alla RTI "Euro Infrastrutture s.r.l. (mandataria) – Italmontaggi s.a.s. di Cecere Carmelina (mandante)", per l'importo netto di € 550.710,85 e rimodulato il Quadro Economico riepilogativo dell'intervento come segue:

	Voce	Importo
	Lavori	
A.1	Importo lavori al netto del ribasso del 11,519%	€ 536.738,20
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 13.972,65
	Totale lavori	€ 550.710,85
A	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	Imprevisti	€ 31.029,34
B.2	Lavori in economia	€ 31.029,34
B.3	Spese tecniche (Direzione Lavori, misure e contabilità, coord. sicurezza, ecc.)	€ 23.765,14
B.4	Spese per collaudi	€ 3.043,62
B.5	Spese attività di consulenza e supporto al RUP	€ 12.480,00
B.6	Oneri di discarica	€ 23.649,75
B.7	Allacciamenti pubblici servizi e risoluzione interferenze	€ 3.000,00
B.8	Spese di gara (pubblicità, contributo ANAC, commissioni giudicatrici, ecc.)	€ 16.564,05
B.9	Fondo ex art. 113 - D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	€ 12.411,73
B.10	Accantonamento 100% di A (lett. B - c. 2 - 2° punto disciplinare)	€ 55.071,09
B	Totale parziale	€ 212.044,06
C	I.V.A. 22%	€ 165.075,50
D (B+C)	Totale somme a disposizione	€ 377.119,55
E (A+D)	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 927.830,41

- con Decreto Dirigenziale n. 149 del 18/06/2020, assunto al protocollo al n. 3484 in data 26/06/2020, la Regione Campania ha ammesso definitivamente a finanziamento l'intervento di cui in premessa per l'importo complessivo di € 762.754,91, a valere sulle risorse FSC 2014/2020 di cui alla Delibera CIPE 54/2016, come da quadro economico post-gara di seguito riportato:

	Voce	Importo
A	Lavori	
A.1	Importo lavori al netto del ribasso del 11,519%	€ 536.738,20
A.2	Oneri non soggetti a ribasso	€ 13.972,65
	Totale lavori	€ 550.710,85
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	Imprevisti	€ 31.029,34
B.2	Lavori in economia	€ 31.029,34
B.3	Spese tecniche	€ 23.765,14
B.4	Spese per collaudi	€ 3.043,62
B.5	Spese attività di consulenza e supporto al RUP	€ 12.480,00
B.6	Oneri di discarica	€ 23.649,75
B.7	Allacciamenti	€ 3.000,00
B.8	Fondo ex art. 113	€ 12.411,73
B.9	Spese di gara	€ 16.564,05
C.1	I.V.A. (recuperabile da parte dell'Ente come da dichiarazione del Consorzio ASI AV)	0,00
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 156.972,97

	TOTALE COSTO INTERVENTO	€ 707.683,82
	Accantonamento	€ 55.071,09
	TOTALE DA FINANZIARE	€ 762.754,91

- con contratto del 27/08/2020 rep. n. 227498, a rogito del notaio P. D'Amore, reg.to all'Agenzia delle Entrate di Avellino il 28/08/2020 al n. 4565, i lavori sono stati affidati in appalto alla predetta R.T.I.;
- con Determina n. 26 del 28/08/2020 è stato affidato all'ing. Donato Fiorillo, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta al n. 2215, l'incarico di Direttore dei Lavori;
- nel corso dei lavori è stata redatta una perizia di variante suppletiva, trasmessa alla Regione Campania - Direzione Generale per la Mobilità - Staff. 50.08.94 - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della Deliberazione CIPE n. 54/2016 e s.m.i. con nota prot. 5677 del 27/10/2020;
- con nota prot. n. 556150 del 23/11/2020, acquisita agli atti in data 24/11/2020 al prot. n. 6239, la Regione Campania - Direzione Generale per la Mobilità - Staff. 50.08.94 - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della Deliberazione CIPE n. 54/2016 e s.m.i., ha preso atto della variante di cui sopra;
- con Determina n. 41 del 14/12/2020 è stata approvata la suddetta perizia con la seguente rimodulazione del Quadro Economico:

		Importo
A	Lavori	
A.1	Importo lavori al netto del ribasso del 11,519%	€ 536.738,20
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 13.972,65
A.3	Lavori aggiuntivi	€ 30.197,83
A	Totale lavori	€ 580.908,68
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	Imprevisti	€ 831,51
B.2	Lavori in economia	€ 31.029,34
B.3	Spese tecniche	€ 23.765,14
B.4	Spese per collaudi	€ 3.043,62
B.5	Spese per attività di consulenza e supporto al RUP	€ 12.480,00
B.6	Oneri di discarica	€ 23.649,75
B.7	Allacciamenti	€ 3.000,00
B.8	Fondo ex art. 113	€ 12.411,73
B.9	Spese di gara (pubblicità, Contr. ANAC, Commissioni giudicatrici, ecc.)	€ 16.564,05
	Totale parziale	€ 126.775,14
C	I.V.A. (su A+B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.9): 22% (a carico del Consorzio)	€ 152.959,86
D	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€ 279.735,00
	Accantonamento 10% di A (lett. B - c.2. 2° punto disciplinare)	€ 55.071,09
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 915.714,77

restando l'I.V.A. a carico del Consorzio, in quanto recuperabile;

- l'affidamento dei lavori aggiuntivi si è perfezionato in data 22/10/2020 mediante la sottoscrizione del relativo atto di sottomissione;
- con Determina n. 2 del 25/01/2022 è stata approvata la perizia di assestamento finale proposta dal Direttore dei Lavori, con la seguente rimodulazione del quadro economico:

		Importo
A	Lavori	
A.1	Importo lavori al netto del ribasso del 11,519%	€ 536.706,77
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 13.972,65
A.3	Lavori aggiuntivi	€ 30.197,83
	IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 580.877,25
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	Imprevisti	€ 831,51
B.2	Lavori e/o forniture in economia	€ 31.029,34
B.3	Spese tecniche (direzione lavori, misure e contabilità, coord. Sicurezza, ecc.)	€ 23.765,14
B.4	Spese per collaudo tecnico-amministrativo e statico	€ 3.043,62
B.5	Spese per attività di consulenza e supporto al RUP	€ 12.480,00
B.6	Oneri di discarica	€ 23.649,75
B.7	Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze	€ 3.000,00
B.8	Fondo ex art. 113 - D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	€ 12.411,73
B.9	Spese di gara (pubblicità, contributo ANAC, commissioni giudicatrici, ecc.)	€ 16.564,05
	Totale parziale	€ 126.775,14
C	I.V.A. (su A+B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.9): 22%	€ 152.952,94
D (B+C)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 279.728,08

E	Accantonamento 10% di A (lett. B - c. 2 - 2° punto disciplinare) per lavori complementari	€ 55.071,09
	I.V.A. su lavori complementari: 22%	€ 12.115,64
F(A+D+E)	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 915.676,42

restando l'I.V.A. a carico del Consorzio, in quanto recuperabile;

Visti gli atti contabili relativi al 2° SAL redatti dal Direttore dei Lavori ing. Donato Fiorillo, dai quali risulta un importo netto dei lavori eseguiti a tutto il 02/07/2021 di € 580.877,25, ivi compresi € 13.972,65 per oneri della sicurezza;

Acquisiti i DURC on line - n. prot. INAIL_30568120 con validità sino al 12/04/2022 relativo alla ditta "Euro Infrastrutture s.r.l." e n. prot. INPS_28998462 con validità sino al 31/03/2022 relativo alla ditta "Italmontaggi s.a.s. di Cecere Carmelina", dai quali risulta la regolarità contributiva delle ditte nei riguardi di INPS, INAIL e CNCE;

Visto il Certificato di Pagamento n. 2, emesso in data 10/03/2022, dal quale risulta un credito netto dell'impresa affidataria di € 211.594,00, oltre I.V.A. come per legge;

Viste le fatture n. 4/E del 28/02/2022 e n. 03/2022 del 28/02/2022 emesse, rispettivamente, dalla mandataria "Euro Infrastrutture s.r.l." per l'importo di € 75.645,88 (I.V.A. compresa) e dalla mandante "Italmontaggi s.a.s. di Cecere Carmelina" per l'importo di € 182.499,85 (I.V.A. compresa), in funzione delle quote di partecipazione nell'Associazione Temporanea di Imprese come da atto notarile di costituzione - rep. n. 57085 del 14/07/2020, reg.to ad Avellino il 16/07/2020 al n. 3648 Serie 1T - allegato al contratto d'appalto, per l'importo complessivo di € 258.145,73, di cui € 46.550,87 per I.V.A. (22%);

Ritenuto, in ragione di quanto sopra di poter procedere alla liquidazione del 2° Certificato di pagamento in acconto;

Visto il "Regolamento di Organizzazione" approvato con Delibera del C.D. n. 2014/3/37 assunta in data 24/02/2014 e ritenuta la propria competenza ad assumere il presente atto;

DETERMINA

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata e trascritta;
2. Di approvare gli atti contabili relativi al 2° SAL, emesso in data 16/02/2022 dal Direttore dei Lavori ing. Donato Fiorillo, dai quali risulta un importo netto dei lavori eseguiti, a tutto il 02/07/2021, di € 580.877,25, ivi compresi € 13.972,65 per oneri della sicurezza;
3. Di approvare il Certificato di Pagamento n. 2, emesso in data 10/03/2022, dal quale risulta l'importo netto a credito dell'impresa affidataria di € 211.594,00, oltre IVA come per legge;
4. Di liquidare alla mandataria "Euro Infrastrutture s.r.l." l'importo di € 62.004,82, oltre I.V.A., ed alla mandante "Italmontaggi s.a.s. di Cecere Carmelina" l'importo di € 149.590,04, oltre I.V.A.;
5. L'Ufficio Contabile, previa verifica ex art. 48 - bis del DPR n. 602/73, tenuto conto della disponibilità di cassa, è autorizzato ad emettere ordinativo di pagamento in acconto sul 2° certificato di Pagamento, a favore della mandataria "Euro Infrastrutture s.r.l.", per l'importo di € 211.594,00, con I.V.A. in splt, riportando gli estremi del CUP D47H18002000006 e del CIG 802400740C;
6. Di liquidare all'Agenzia delle Entrate l'I.V.A. afferente, pari ad € 46.550,68, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 modificato dall'art. 1, c. 629, lett. b), della legge 23/12/2014, n. 190 ("splt payment - scissione dei pagamenti"), secondo modalità e termini fissati con Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze;
7. L'Ufficio Contabile, senza la necessità di ulteriori atti, è autorizzato ad emettere l'ordinativo di pagamento a saldo sul 2° Certificato di Pagamento, a favore della mandataria "Euro Infrastrutture s.r.l.", fino alla concorrenza dell'importo liquidato con il presente atto ad avvenuto accredito delle ulteriori somme da parte della Regione Campania;

8. Di dare atto che la somma liquidata trova copertura finanziaria nel quadro economico ammesso definitivamente a finanziamento dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 149 del 18/06/2020 di cui in premessa.

La presente determinazione viene trasmessa:

- a) al Direttore Generale;
- b) al Presidente per il tramite del Dirigente dell'Ufficio di Staff;
- c) al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per gli adempimenti di cui alla Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013;
- d) all'Ufficio Contabile;
- e) all'Ufficio Amministrativo per la pubblicazione all'Albo Consortile per 15 giorni consecutivi;
- sarà inserita nel registro delle Determinazioni di questa Area.

H. Dirigente
Ind. Antonio Pizzi
S. P. S.