



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 26 maggio 2022

Deliberazione n.2022/11/111

Oggetto: Lavori di "Miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità a servizio dell'Area Industriale di Calaggio" – CUP D97H18002560006 – CIG 806802265F – Presa d'atto Conto Finale ed approvazione Certificato di Regolare Esecuzione

L'anno duemilaventidue il giorno 26 del mese di maggio alle ore 17.00 convocati a mezzo mail, in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti i signori:

1.	Pasquale PISANO	- Presidente	presente
2.	Michele SPINAZZOLA	- Vice Presidente	assente
3.	Yuri GIOINO	- Componente	presente
4.	Pasquale DE SANTIS	- Componente	presente
5.	Giulio BELMONTE	- Componente	assente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1.	Dott. Giovanni ROMEO	- Presidente	presente
2.	Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	presente
3.	Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	assente

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e fatta constatare la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale f.f., ing. Antonio Pizza.



IL COMITATO DIRETTIVO

Vista la relazione resa dal Dirigente dell'Area Lavori Pubblici-Espropriazioni ing. Antonio Pizza:

“Premesso che:

- con Delibera del C.D. n. 2018/12/173 del 23/05/2018, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di “Miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità a servizio dell'Area Industriale di Calaggio”, nel suo importo complessivo di € 825.217,98;
- con Delibera del C.D. n. 2019/12/86 del 22/03/2019 è stata riapprovata la rimodulazione del Quadro Economico dell'intervento, rimodulato nel rispetto del punto “D” del Disciplinare regolante i rapporti Consorzio-Regione, approvato con D.D. n. 31/2018, per effetto del quale l'importo complessivo dell'intervento è stato ridefinito in complessivi € 786.508,00, di cui € 508.477,31 per lavori ed € 278.030,69 per somme a disposizione;
- l'intervento è stato ammesso provvisoriamente a finanziamento dalla Regione Campania, giusto Decreto Dirigenziale n. 183 del 02/05/2019, per l'importo di € 786.508,00 a valere sulle risorse FSC 2014/2020 di cui alla Delibera CIPE 54/2016, prendendo atto del Quadro Economico approvato con la richiamata Delibera del C.D. n. 2019/12/86 del 22/03/2019;
- con Determina n. 40 del 17/10/2019 è stato avviato l'iter per l'affidamento dell'appalto, ai sensi degli artt. 60 e 95, c. 2 del D.Lgs. n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti), ovvero mediante procedura aperta con criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa da individuarsi sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- con Delibera del C.D. n. 2020/9/89 del 07/04/2020 i lavori sono stati aggiudicati alla RTI “Euro Infrastrutture s.r.l. (mandataria) – Italmontaggi s.a.s. di Cecere Carmelina (mandante)”, e rimodulato in Quadro Economico previsionale di spesa dell'intervento, come di seguito riportato:

		Importo
A	Lavori	
A.1	Importo lavori al netto del ribasso del 10,789%	€ 444.011,46
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.767,99
A.3	IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 454.779,45
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	Imprevisti	€ 25.423,87
B.2	Lavori e/o forniture in economia	€ 25.423,87
B.3	Spese tecniche (direzione lavori, misure e contabilità, coord. Sicurezza, ecc.)	€ 20.983,04
B.4	Spese per collaudo tecnico-amministrativo e statico	€ 2.621,11
B.5	Spese per attività di consulenza e supporto al RUP	€ 12.480,00
B.6	Oneri di scarica	€ 28.255,50
B.7	Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze	€ 3.000,00
B.8	Fondo ex art. 113 – D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	€ 10.169,55
B.9	Spese di gara (pubblicità, contributo ANAC, commissioni giudicatrici, ecc.)	€ 9.678,30
B.10	Accantonamento 10% di A (lett. B - c. 2 - 2° punto disciplinare)	€ 45.477,95
	Totale parziale	€ 183.513,17
C	I.V.A. (su A+B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.9+B.10):22%	€ 138.187,08
D (B+C)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 321.700,25
E (A+D)	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 776.479,70





CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

- con Decreto Dirigenziale n. 150 del 18/06/2020, assunto al protocollo al n. 3482 in data 26/06/2020, la Regione Campania ha ammesso definitivamente a finanziamento l'intervento di cui in premessa per l'importo complessivo di € 638.292,64, a valere sulle risorse FSC 2014/2020 di cui alla Delibera CIPE 54/2016, come da quadro economico post - gara, con la seguente articolazione della spesa:

		Importo
A	Lavori	
A.1	Importo lavori al netto del ribasso del 10,789%	€ 444.011,46
A.2	Oneri non soggetti a ribasso	€ 10.767,99
A.3	Totale lavori	€ 454.779,45
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	Imprevisti	€ 25.423,87
B.2	Lavori in economia	€ 25.423,87
B.3	Spese tecniche	€ 20.983,04
B.4	Spese per collaudi	€ 2.621,11
B.5	Spese attività di consulenza e supporto al RUP	€ 12.480,00
B.6	Oneri di discarica	€ 28.255,50
B.7	Allacciamenti	€ 3.000,00
B.8	Fondo ex art. 113 - D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	€ 10.169,55
B.9	Spese di gara (pubblicità, contributo ANAC, commissioni giudicatrici, ecc.)	€ 9.678,30
C.1	I.V.A. (recuperabile da parte dell'Ente come da dichiarazione del Consorzio ASI)	€ 0,00
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 138.035,24
	TOTALE COSTO INTERVENTO	€ 592.814,69
	Accantonamento 10% di A (lett. B Disciplinare Finanziamento)	€ 45.477,95
	TOTALE DA FINANZIARE	€ 638.292,64

- con contratto del 27/08/2020 rep. n. 227497, a rogito del notaio P. D'Amore, reg.to all'Agenzia delle Entrate di Avellino il 28/08/2020 al n. 4564, i lavori sono stati affidati in appalto alla predetta R.T.I.;
- nel corso dei lavori è stata redatta una perizia di variante suppletiva, trasmessa alla Regione Campania - Direzione Generale per la Mobilità - Staff. 50.08.94 - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della Deliberazione CIPE n. 54/2016 e s.m.i. con nota prot. 5858 del 05/11/2020;
- con nota prot. n. PG/2021/0106329 del 25/02/2021, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 1229, la Regione Campania - Direzione Generale per la Mobilità - Staff. 50.08.94 - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della Deliberazione CIPE n. 54/2016 e s.m.i., ha preso atto della variante di cui sopra;
- la suddetta perizia è stata approvata con Determina n. 08 del 12/03/2021, con la seguente rimodulazione del Quadro Economico:

		Importo
A	Lavori	
A.1	Importo lavori al netto del ribasso del 10,789%	€ 444.011,46
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.767,99
A.3	Lavori aggiuntivi (ivi compresi oneri di sicurezza per €117,93)	€ 5.085,90
	Totale lavori	€ 459.865,35
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	Imprevisti	€ 25.423,87

B.2	Lavori in economia	€ 20.337,97
B.3	Spese tecniche	€ 20.983,04
B.4	Spese per collaudi	€ 2.621,11
B.5	Spese attività di consulenza e supporto al RUP	€ 12.480,00
B.6	Oneri di discarica	€ 28.255,50
B.7	Allacciamenti	€ 3.000,00
B.8	Fondo ex art. 113 - D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	€ 10.169,55
B.9	Spese di gara (pubblicità, contributo ANAC, commissioni giudicatrici, ecc.)	€ 9.678,30
	Totale Parziale	€ 132.949,34
C	IVA 22%	€ 128.181,93
D	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 261.131,27
	Accantonamento 10% di A (lett. B Disciplinare Finanziamento)	€ 45.477,95
E	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 766.474,57

restando l'I.V.A. a carico del Consorzio, in quanto recuperabile;

- con Determina n. 61 del 21/12/2021 è stata approvata la perizia di assestamento, che presenta il seguente quadro economico:

		Importo
A	Lavori	
A.1	Importo lavori al netto del ribasso del 10,789%	€ 444.011,46
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.767,99
A.3	Lavori aggiuntivi (ivi compresi oneri per la sicurezza pari ad € 117,93)	€ 5.085,90
	IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 459.865,35
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	Imprevisti	€ 20.337,97
B.2	Lavori e/o forniture in economia	€ 25.423,87
B.3	Spese tecniche (direzione lavori, misure e contabilità, coord. Sicurezza, ecc.)	€ 20.983,04
B.4	Spese per collaudo tecnico-amministrativo e statico	€ 2.621,11
B.5	Spese per attività di consulenza e supporto al RUP	€ 12.480,00
B.6	Oneri di discarica	€ 28.255,50
B.7	Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze	€ 3.000,00
B.8	Fondo ex art. 113 - D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	€ 10.169,55
B.9	Spese di gara (pubblicità, contributo ANAC, commissioni giudicatrici, ecc.)	€ 9.678,30
	Totale parziale	€ 132.949,34
C	I.V.A. (su A+B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.9): 22%	€ 128.181,93
D	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 261.131,27
	Accantonamento 10% di A (lett. B - c. 2 - 2° punto disciplinare)	€ 45.477,95
E	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 766.474,57

restando l'I.V.A. a carico del Consorzio, in quanto recuperabile;

Dato atto che la Direzione Lavori:

- in data 18/02/2022 ha emesso lo Stato Finale e la Relazione sul Conto Finale;
- in data 11/05/2022 ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori, sostitutivo del Certificato di Collaudo ai sensi dell'art. 102, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dal quale si evince, tra l'altro, che:
 - a) l'importo dei lavori eseguiti risultante dallo Stato Finale ammonta ad € 459.865,28
 - b) acconti corrisposti € 457.565,00
 - c) resta il credito residuo dell'impresa € 2.300,28



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Preso atto che l'impresa ha sottoscritto gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori senza alcuna riserva;

Tanto premesso, si propone di:

- approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "Miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità a servizio dell'Area Industriale di Calaggio", eseguiti dalla RTI "Euro Infrastrutture s.r.l. (mandataria) – Italmontaggi s.a.s. di Cecere Carmelina (mandante)", emesso in data 11/05/2022, nelle seguenti risultanze:

a) Importo netto dei lavori eseguiti:	€ 459.865,28
b) a detrarre acconti corrisposti	<u>€ 457.565,00</u>
c) Resta il credito residuo dell'impresa	€ 2.300,28

Vista la proposta di provvedimento del Dirigente dell'Area Lavori Pubblici-Espropriazioni di quanto riportato in istruttoria.

Ritenuto di dover provvedere in conformità alla stessa.

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata e trascritta;
2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "Miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità a servizio dell'Area Industriale di Calaggio", eseguiti dalla RTI "Euro Infrastrutture s.r.l. (mandataria) – Italmontaggi s.a.s. di Cecere Carmelina (mandante)", emesso in data 11/05/2022, nelle seguenti risultanze:

a) Importo netto dei lavori eseguiti:	€ 459.865,28
b) a detrarre acconti corrisposti	<u>€ 457.565,00</u>
c) Resta il credito residuo dell'impresa	€ 2.300,28
3. Di trasmettere il presente atto ai competenti uffici nonché al responsabile dell'Amministrazione Trasparente per gli adempimenti di cui al D.Lgs 33/2013.