



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 28 giugno 2022

Deliberazione n.2022/14/154

Oggetto: Lavori di "Miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità a servizio dell'Area Industriale di San mango sul Calore CUP D47H18002000006 - CIG 802400740C. Presa d'atto Conto Finale ed approvazione Certificato di Regolare Esecuzione

L'anno duemilaventidue il giorno 28 del mese di giugno alle ore 18.30 convocati a mezzo mail, in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti i signori:

1.	Pasquale PISANO	- Presidente	presente
2.	Michele SPINAZZOLA	- Vice Presidente	presente
3.	Yuri GIOINO	- Componente	presente
4.	Pasquale DE SANTIS	- Componente	presente
5.	Giulio BELMONTE	- Componente	presente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1.	Dott. Giovanni ROMEO	- Presidente	assente
2.	Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	presente
3.	Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	assente

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale f.f., ing. Antonio Pizza

IL COMITATO DIRETTIVO



Vista l'istruttoria del Dirigente dell'Area lavori Pubblici ed Espropriazioni:

Premesso che:

- con Delibera del C.D. n. 2018/12/174 del 23/05/2018, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di "Miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità a servizio dell'Area Industriale di San Mango Sul Calore", nel suo importo complessivo di € 993.136,27;
- con Delibera del C.D. n. 2019/12/87 del 22/03/2019 è stata approvata la rimodulazione del Quadro Economico, nel rispetto del punto "D" del Disciplinare regolante i rapporti Consorzio – Regione, approvato con D.D. n. 31/2018, per effetto del quale l'importo complessivo dell'intervento è stato ridefinito in complessivi € 945.892,25, di cui € 620.586,73 per lavori a base di appalto ed € 325.305,52 per somme a disposizione;
- l'intervento è stato ammesso provvisoriamente a finanziamento dalla Regione Campania, giusto Decreto Dirigenziale n. 184 del 02/05/2019, per l'importo di € 945.892,25 a valere sulle risorse FSC 2014/2020 di cui alla Delibera CIPE 54/2016, prendendo atto del Quadro Economico approvato con la richiamata Delibera del C.D. n. 2019/12/87 del 22/03/2019;
- con Delibera del C.D. n. 2020/9/88 del 07/04/2020 l'appalto è stato aggiudicato alla RTI "Euro Infrastrutture s.r.l. (mandataria) – Italmontaggi s.a.s. di Cecere Carmelina (mandante)", per l'importo netto di € 550.710,85 e rimodulato il Quadro Economico riepilogativo dell'intervento come segue:

	Voce	Importo
	Lavori	
A.1	Importo lavori al netto del ribasso del 11,519%	€ 536.738,20
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 13.972,65
	Totale lavori	€ 550.710,85
A	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	Imprevisti	€ 31.029,34
B.2	Lavori in economia	€ 31.029,34
B.3	Spese tecniche (Direzioni Lavori, misure e contabilità, coord. sicurezza, ecc.)	€ 23.765,14
B.4	Spese per collaudi	€ 3.043,62
B.5	Spese attività di consulenza e supporto al RUP	€ 12.480,00
B.6	Oneri di discarica	€ 23.649,75
B.7	Allacciamenti pubblici servizi e risoluzione interferenze	€ 3.000,00
B.8	Spese di gara (pubblicità, contributo ANAC, commissioni giudicatrici, ecc.)	€ 16.564,05
B.9	Fondo ex art. 113 - D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	€ 12.411,73
B.10	Accantonamento 100% di A (lett. B - c. 2 - 2° punto disciplinare)	€ 55.071,09
B	Totale parziale	€ 212.044,06
C	I.V.A. 22%	€ 165.075,50
D (B+C)	Totale somme a disposizione	€ 377.119,55
E (A+D)	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 927.830,41

- con Decreto Dirigenziale n. 149 del 18/06/2020, assunto al protocollo al n. 3484 in data 26/06/2020, la Regione Campania ha ammesso definitivamente a finanziamento l'intervento di cui in premessa per l'importo complessivo di € 762.754,91, a valere sulle risorse FSC 2014/2020 di cui alla Delibera CIPE 54/2016, come da quadro economico post-gara di seguito riportato:

	Voce	Importo
A	Lavori	
A.1	Importo lavori al netto del ribasso del 11,519%	€ 536.738,20
A.2	Oneri non soggetti a ribasso	€ 13.972,65
	Totale lavori	€ 550.710,85
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	Imprevisti	€ 31.029,34
B.2	Lavori in economia	€ 1.029,34

B.3	Spese tecniche	€ 23.765,14
B.4	Spese per collaudi	€ 3.043,62
B.5	Spese attività di consulenza e supporto al RUP	€ 12.480,00
B.6	Oneri di discarica	€ 23.649,75
B.7	Allacciamenti	€ 3.000,00
B.8	Fondo ex art. 113	€ 12.411,73
B.9	Spese di gara	€ 16.564,05
C.1	I.V.A. (recuperabile da parte dell'Ente come da dichiarazione del Consorzio ASI AV)	0,00
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 156.972,97
	TOTALE COSTO INTERVENTO	€ 707.683,82
	Accantonamento	€ 55.071,09
	TOTALE DA FINANZIARE	€ 762.754,91

- con contratto del 27/08/2020 rep. n. 227498, a rogito del notaio P. D'Amore, reg.to all'Agenzia delle Entrate di Avellino il 28/08/2020 al n. 4565, i lavori sono stati affidati in appalto alla predetta R.T.I.;
- con Determina n. 26 del 28/08/2020 è stato affidato all'ing. Donato Fiorillo, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta al n. 2215, l'incarico di Direttore dei Lavori;
- nel corso dei lavori è stata redatta una perizia di variante suppletiva, trasmessa alla Regione Campania - Direzione Generale per la Mobilità - Staff. 50.08.94 - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della Deliberazione CIPE n. 54/2016 e s.m.i. con nota prot. 5677 del 27/10/2020;
- con nota prot. n. 556150 del 23/11/2020, acquisita agli atti in data 24/11/2020 al prot. n. 6239, la Regione Campania - Direzione Generale per la Mobilità - Staff. 50.08.94 - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della Deliberazione CIPE n. 54/2016 e s.m.i., ha preso atto della variante di cui sopra;
- con Determina n. 41 del 14/12/2020 è stata approvata la suddetta perizia con la seguente rimodulazione del Quadro Economico:

		Importo
A	Lavori	
A.1	Importo lavori al netto del ribasso del 11,519%	€ 536.738,20
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 13.972,65
A.3	Lavori aggiuntivi	€ 30.197,83
A	Totale lavori	€ 580.908,68
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	Imprevisti	€ 831,51
B.2	Lavori in economia	€ 31.029,34
B.3	Spese tecniche	€ 23.765,14
B.4	Spese per collaudi	€ 3.043,62
B.5	Spese per attività di consulenza e supporto al RUP	€ 12.480,00
B.6	Oneri di discarica	€ 23.649,75
B.7	Allacciamenti	€ 3.000,00
B.8	Fondo ex art. 113	€ 12.411,73
B.9	Spese di gara (pubblicità, Contr. ANAC, Commissioni giudicatrici, ecc.)	€ 16.564,05
	Totale parziale	€ 126.775,14
C	I.V.A. (su A+B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.9): 22% (a carico del Consorzio)	€ 152.959,86
D	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€ 279.735,00
	Accantonamento 10% di A (lett. B - c.2. 2° punto disciplinare)	€ 55.071,09
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 915.714,77

restando l'I.V.A. a carico del Consorzio, in quanto recuperabile;

- con Determina con Determina n. 2 del 25/01/2022 è stata approvata la perizia di assestamento, che presenta il seguente quadro economico:

		Importo
A	Lavori	
A.1	Importo lavori al netto del ribasso del 11,519%	€ 536.706,77
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 13.972,65

A.3	Lavori aggiuntivi	€ 30.197,83
	IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 580.877,25
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	Imprevisti	€ 831,51
B.2	Lavori e/o forniture in economia	€ 31.029,34
B.3	Spese tecniche (direzione lavori, misure e contabilità, coord. Sicurezza, ecc.)	€ 23.765,14
B.4	Spese per collaudo tecnico-amministrativo e statico	€ 3.043,62
B.5	Spese per attività di consulenza e supporto al RUP	€ 12.480,00
B.6	Oneri di scarica	€ 23.649,75
B.7	Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze	€ 3.000,00
B.8	Fondo ex art. 113 – D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	€ 12.411,73
B.9	Spese di gara (pubblicità, contributo ANAC, commissioni giudicatrici, ecc.)	€ 16.564,05
	Totale parziale	€ 126.775,14
C	I.V.A. (su A+B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.9): 22%	€ 152.952,94
D (B+C)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 279.728,08
E	Accantonamento 10% di A (lett. B - c. 2 - 2° punto disciplinare) per lavori complementari	€ 55.071,09
	I.V.A. su lavori complementari: 22%	€ 12.115,64
F(A+D+E)	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€915.676,42

restando l'I.V.A. a carico del Consorzio, in quanto recuperabile;

Dato atto che la Direzione Lavori:

- in data 08/04/2022 ha emesso lo Stato Finale;
- in data 01/06/2022 ha redatto la Relazione sul Conto Finale ed in pari data ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori, sostitutivo del Certificato di Collaudo ai sensi dell'art. 102, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dal quale si evince, tra l'altro, che:
 - a) l'importo dei lavori eseguiti risultante dallo Stato Finale ammonta ad € 580.877,25
 - b) acconti corrisposti € 577.972,86
 - c) resta il credito residuo dell'impresa € 2.904,39

Preso atto che l'impresa ha sottoscritto gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori senza alcuna riserva;

Tanto premesso, si propone di:

- approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "Miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità a servizio dell'Area Industriale di San Mango Sul Calore", eseguiti dalla RTI "Euro Infrastrutture s.r.l. (mandataria) – Italmontaggi s.a.s. di Cecere Carmelina (mandante)", emesso in data 01/06/2022, nelle seguenti risultanze:
 - a) Importo netto dei lavori eseguiti € 580.877,25
 - b) A detrarre acconti corrisposti € 577.972,86
 - c) Resta il credito residuo dell'impresa € 2.904,39

Ritenuto di condividere la proposta di provvedimento del Dirigente dell'Area Lavori Pubblici ed in conformità alla stessa

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "Miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità a servizio dell'Area Industriale di San Mango Sul Calore", eseguiti dalla RTI "Euro Infrastrutture s.r.l. (mandataria) – Italmontaggi s.a.s. di Cecere Carmelina (mandante)", emesso in data 01/06/2022, nelle seguenti risultanze:
 - d) Importo netto dei lavori eseguiti € 580.877,25
 - e) A detrarre acconti corrisposti € 577.972,86
 - f) Resta il credito residuo dell'impresa € 2.904,39



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

3) Di incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti uffici, nonché al Responsabile della Trasparenza per gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33/2013.

Consorzio - Avellino -