



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 19 luglio 2022

Deliberazione n.2022/15/167

Oggetto: PON "Legalità 2014-2020" - Asse 2 - Linea di Azione 2.1.1 - "Infrastrutture per videosorveglianza e monitoraggio ambientale nelle Aree Industriali della Provincia di Avellino" - CUP D97D18000180007 - CIG 81543996ED - Approvazione atto unico di Collaudo Tecnico-Amministrativo

L'anno duemilaventidue il giorno 19 del mese di luglio alle ore 16.30 convocati a mezzo mail, in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti i signori:

1.	Pasquale PISANO	- Presidente	presente
2.	Michele SPINAZZOLA	- Vice Presidente	presente
3.	Yuri GIOINO	- Componente	assente
4.	Pasquale DE SANTIS	- Componente	assente
5.	Giulio BELMONTE	- Componente	presente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1.	Dott. Giovanni ROMEO	- Presidente	presente
2.	Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	presente
3.	Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	presente

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale f.f., ing. Antonio Pizza



IL COMITATO DIRETTIVO

Vista la relazione del Dirigente dell'Area Lavori Pubblici:

Premesso che:

- questo Consorzio risulta beneficiario di un finanziamento a valere sul Programma Operativo Nazionale (PON) "Legalità 2014/2020 - Asse 2 - Linea di Azione 2.1.1 - Interventi integrati finalizzati all'incremento degli standard di sicurezza in aree strategiche per lo sviluppo" - cofinanziato dalle risorse dell'UE - per la realizzazione di "Infrastrutture per videosorveglianza e monitoraggio ambientale nelle Aree Industriali della Provincia di Avellino", giusto Decreto prot. 4852 del 16/7/2018, per un importo di € 3.684.000,00 (IVA inclusa);
- in data 5/7/2018 è stata sottoscritto l'atto di convenzione;
- con Delibera del C.D. n. 2019/17/144 dell'8/5/2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento;
- con Delibere del C.D. n. 2019/27/267 del 5/8/2019 e n. 2019/29/301 del 16/09/2019 è stata approvata la rimodulazione delle schede progetto a suo tempo approvate dal Ministero;
- con provvedimento n. 7935 del 18/09/2019, acquisito agli atti il successivo giorno 19 al prot. n. 5749, la Segreteria Tecnica - Amministrativa per la Gestione dei Fondi Europei e PON - Ufficio Gestione PON Legalità - istituita presso il Ministero dell'Interno, ha approvato la rimodulazione del progetto così come proposta;
- con Delibera del C.D. n. 2019/36/399 del 13/11/2019 è stato approvato il progetto esecutivo nel suo importo complessivo di € 3.684.000,00, di cui € 2.666.483,55 per lavori da appaltare ed € 1.017.516,45 per somme a disposizione dell'Amministrazione, con il seguente quadro economico:

			Parziale	Totali
A	IMPORTO PER ESECUZIONE LAVORI			
	A.1	Lavori	€ 2.622.277,95	
	A.2	Oneri Sicurezza	€ 44.205,60	
A - IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA				€ 2.666.483,55
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:			
	B.1	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	€ 19.860,01	
	B.2	Oneri di smaltimento a discarica autorizzata	€ 64.510,06	
	B.3	Spese per pratiche Genio Civile ed eventuali verifiche di laboratorio	€ 3.500,00	
	B.4	Contributo ANAC	€ 600,00	
	B.5	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 16.200,00	
	B.6	Imprevisti	€ 30.464,54	
	B.7	Spese tecniche relative alla progettazione preliminare ed esecutiva	€ 33.542,51	
	B.8	Spese tecniche per Geologo	€ 9.089,50	
	B.9	Spese indagini geologiche e georadar	€ 19.628,71	
	B.10	Spese tecniche per direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 82.000,00	
	B.11	Servizio supporto RUP	€ 23.200,00	
	B.12	Supervisione e coordinamento DL. e C.S.E.	€ 6.058,25	
	B.13	Spese tecniche per collaudo tecnico ed amministrativo	€ 15.384,62	
	B.14	Spese per pubblicità e gara	€ 15.600,00	
	B.15	Materiale pubblicitario e targhe europee	€ 6.557,38	
	B.16	Evento Finale	€ 9.836,06	
	B.17	C.N.P.I.A.	€ 5.479,42	
	B.18	Cassa Geologo	€ 181,79	
	B.19	I.V.A. su (A, B.2, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, B.10, B.12, B.13, B.14, B.15, B.16, B.17, B.18): 22%	€ 655.823,60	
Totale somme a disposizione (B)				€ 1.017.516,45
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)				€ 3.684.000,00

- con Delibera del Comitato Direttivo n. 2020/21/200 del 24/7/2020, all'esito di procedura aperta, i lavori sono stati aggiudicati all'operatore economico "Selcom s.p.a.", per l'importo complessivo "a corpo" di € 2.505.633,02, ivi compresi € 44.205,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. come per legge e, contestualmente, approvato il quadro economico post-aggiudicazione, articolato come segue:

			Parziali	Totali
A	IMPORTO PER ESECUZIONE LAVORI			
	A.1	Importo lavori a base di gara "a corpo"	€ 2.622.277,95	
	A.2	Oneri generali della sicurezza del cantiere (non soggetti a ribasso)	€ 44.205,60	
	A.3	A detrarre il ribasso d'asta del 6,134% su A1	€ 160.850,53	
IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI (A1+A2-A3)				€ 2.505.633,02
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
	B.1	Incentivo ex art. 113 - D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	€ 18.860,01	
	B.2	Oneri di smaltimento in discarica autorizzata	€ 64.510,06	
	B.3	Pagamento diritti Genio Civile e bolli	€ 3.500,00	
	B.4	Spese di gara (pubblicità, contributo ANAC, commissioni giudicatrici)	€ 15.600,00	
	B.5	Allacciamenti pubblici servizi	€ 16.200,00	
	B.6	Imprevisti	30.464,54	
	B.7	Spese tecniche progettazione preliminare ed esecutiva	€ 33.542,51	
	B.8	Spese tecniche geologo	€ 9.089,50	
	B.9	Spese indagini geologiche e georadar	€ 19.628,71	
	B.10	Spese tecniche per Direzione Lavori e Coord. Sicurezza in fase di Esecuzione	€ 82.000,00	
	B.11	Servizio supporto al RUP	€ 23.200,00	
	B.12	Supporto al RUP per verifica e validazione	€ 6.058,25	
	B.13	Spese tecniche per collaudo statico e tecnico-amministrativo	€ 15.384,62	
	B.14	Materiale pubblicitario, targhe europee ed evento finale	€ 16.393,44	
	B.15	Contributo C.N.P.I.A. e Cassa Geologo	€ 5.671,21	
			Parziale	€ 360.102,85
	C	I.V.A. su (A+B2+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B12+B13+B14+B15): 22%		€ 620.438,69
	D (B+C)	Totale somme a disposizione		€ 980.541,54
	E (A+D)	IMPORTO TOTALE PROGETTO EURO		€ 3.486.174,56

- con contratto stipulato per notaio P. D'Amore il 29/10/2020 Rep. 227701 reg.to All'Agenzia delle Entrate di Avellino in pari data al n. 5916 - Serie 1T, l'esecuzione dei lavori è stata affidata in appalto all'aggiudicataria;
- con provvedimento n. 6551/2021 del 14/06/2021, acquisito agli atti il successivo giorno 17 al prot. n. 3996, la Segreteria Tecnica - Amministrativa per la Gestione dei Fondi Europei e PON - Ufficio Gestione PON Legalità - istituita presso il Ministero dell'Interno, ha approvato la rimodulazione del progetto formulata con nota prot. n. 3488 del 31/05/2021;
- con nota prot. n. 7428 del 20/12/2021 è stata proposta una ulteriore rimodulazione della scheda progetto in ultimo approvata;
- con provvedimento n. 2093/2021 del 18/01/2022, acquisito agli atti il successivo giorno 19 al prot. n. 356, la Segreteria Tecnica - Amministrativa per la Gestione dei Fondi Europei e PON - Ufficio Gestione PON Legalità - istituita presso il Ministero dell'Interno, ha approvato la rimodulazione del progetto di cui alla predetta nota prot. n. 7428/2021;

em

A

- con atto di sottomissione del 24/01/2022 la ditta Selcom Spa, si impegnava alla realizzazione delle opere complementari di cui alla rimodulazione del progetto, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto sottoscritto a meno del nuovo prezzo N.P.50;
- con Delibera del C.D. n. 2022/4/26 dell'8/02/2022 è stato approvato il progetto di ampliamento, per l'esecuzione di opere complementari aggiuntive per un importo complessivo netto di € 141.579,37, ivi compresi € 2.226,88 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A. e, contestualmente approvato il seguente quadro economico:

			Parziali	Totali
A IMPORTO PER ESECUZIONE LAVORI				
A.1	Importo lavori a base di gara		€ 2.622.277,95	
A.2	Importo lavori complementari aggiuntivi		€ 148.458,96	
A.3	Importo totale dei lavori (A.1+A.2)			€ 2.770.736,91
A.4	Oneri generali della sicurezza del cantiere su A.1		€ 44.205,60	
A.5	Oneri generali della sicurezza del cantiere su A.2		€ 2.226,88	
A.6	Oneri generali della sicurezza del cantiere (A.4+A.5)			€ 46.432,48
A.7	A detrarre il ribasso d'asta del 6,134% su A3			€ 169.957,00
IMPORTO TOTALE LAVORI (A3+A6-A7)				€ 2.647.212,39
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B.1	Incentivo ex art. 113 - D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.		€ 18.860,01	
B.2	Oneri di smaltimento in discarica autorizzata		€ 64.810,06	
B.3	Pagamento diritti Genio Civile e bolli		€ 14.500,00	
B.4	Spese di gara (pubblicità, contributo ANAC, commissioni giudicatrici, polizze fidejussorie anticipazione, cauzioni Provincia, ecc.)		€ 24.277,42	
B.5	Allacciamenti pubblici servizi (ENEL)		€ 8.234,94	
B.6	Spese tecniche per studio di fattibilità tecnico-economica e progettazione esecutiva (compreso contributo Inarcassa 4%)		€ 15.226,96	
B.7	Spese tecniche per relazione geologica (compreso contributo Cassa Geologi 2%)		€ 8.874,00	
B.8	Spese per indagini geologiche e georadar		€ 17.126,30	
B.9	Spese tecniche per Direzione Lavori e Coord. Sicurezza in fase di Esecuzione (compreso contributo Inarcassa 4%)		€ 78.304,53	
B.10	Servizio supporto al RUP (compreso contributo previdenziale INPS)		€ 23.200,00	
B.11	Verifica e validazione progetto (compreso contributo Inarcassa 4%)		€ 6.111,04	
B.12	Spese tecniche per collaudo statico e tecnico-amministrativo (compreso contributo Inarcassa 4%)		€ 17.697,68	
B.13	Materiale pubblicitario, targhe europee ed evento finale		€ 20.491,80	
			Parziale	€ 317.714,74
C	I.V.A. (A+B2+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B11+B12+B13):22%			€ 634.584,42
D (B+C)	Totale somme a disposizione			€ 952.299,17
E (A+D)	IMPORTO TOTALE PROGETTO			€ 3.599.511,56

- con Determinazione n. 6 del 24/02/2022 i lavori aggiuntivi sono stati affidati al medesimo operatore economico dell'appalto principale, il cui affidamento si è perfezionato mediante atto aggiuntivo a rogito del notaio P. D'Amore in data 22/03/2022 - Rep. n. 229524, registrato all'Agenzia delle Entrate di Avellino in pari data al n. 1789 Serie 1T;
- in data 14/06/2022 la Direzione Lavori ha trasmesso la Relazione sul Conto Finale, alla quale ha fatto seguito nota del RUP prot. n. 3362 del 21/06/2022, con la quale sono stati richiesti chiarimenti in ordine al paragrafo "perizie di variante";
- in data 30/06/2022, prot. n. 3579, la Direzione dei Lavori, riscontrando la predetta richiesta, ha trasmesso una perizia di assestamento finale, approvata con Determina n. 26 del 30/06/2022;



- in data 01/07/2022, prot. n. 3606, la Direzione Lavori ha trasmesso la Relazione sul Conto Finale integrandola come richiesto;

Preso atto che:

- in data 13/07/2022 la Commissione di Collaudo ha trasmesso l'Atto Unico di Collaudo Tecnico-Amministrativo, ai sensi dell'art. 102, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dal quale si evince che:
- i lavori e le forniture inerenti "Infrastrutture per videosorveglianza e monitoraggio ambientale nelle Aree Industriali della Provincia di Avellino" in base al contratto d'appalto del 29/10/2020 ed all'atto aggiuntivo di sottomissione del 22/03/2022 sono collaudabili per l'importo complessivo di € 2.647.212,39 come da Conto Finale del 30/06/2022 mentre, per effetto della detrazione forfettaria omnicomprensiva di € 2.000,00 per il riscontrato mancato adempimento all' "obbligo" di cui all'art. 11 - ultimo capoverso del contratto d'appalto, il credito residuo dell'impresa è rideterminato in € 277.412,39, oltre I.V.A., ...
- l'impresa, in data 15/07/2022, ha sottoscritto il predetto atto senza riserve;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Tanto premesso, si propone di:

- approvare l'Atto Unico di Collaudo Tecnico-Amministrativo relativo ai lavori di "Infrastrutture per videosorveglianza e monitoraggio ambientale nelle Aree Industriali della Provincia di Avellino", eseguiti dall'impresa "Selcom s.p.a.", con le seguenti risultanze:

a) Importo netto dei lavori eseguiti	€ 2.647.212,39
b) A detrarre:	
detrazione operata dalla Commissione	€ 2.000,00
acconti corrisposti	€ 2.367.800,00
c) Resta il credito residuo dell'impresa	€ 277.412,39

Dando atto che, ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Certificato di Collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione."

Ritenuto di condividere la proposta di provvedimento del Dirigente dell'Area Lavori Pubblici ed in conformità alla stessa;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Il preambolo costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di approvare l'Atto Unico di Collaudo Tecnico-Amministrativo relativo ai lavori di "Infrastrutture per videosorveglianza e monitoraggio ambientale nelle Aree Industriali della Provincia di Avellino", eseguiti dall'impresa "Selcom s.p.a.", con le seguenti risultanze:

a) Importo netto dei lavori eseguiti	€ 2.647.212,39
b) A detrarre:	
detrazione operata dalla Commissione	€ 2.000,00
acconti corrisposti	€ 2.367.800,00
c) Resta il credito residuo dell'impresa	€ 277.412,39



Dando atto che, ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Certificato di Collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.”

3) Di incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti Uffici, nonché al Responsabile della Trasparenza per gli adempimenti di cui al D.lgs. n. 33/2013.