

**CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO
AREA LAVORI PUBBLICI - ESPROPRIAZIONI**

DETERMINAZIONE N. 37 DEL 05/08/2022

OGGETTO: PON "Legalità 2014-2020" - Asse 2 - Linea di Azione 2.1.1 - "Infrastrutture per videosorveglianza e monitoraggio ambientale nelle aree industriali della Provincia di Avellino" - CUP D97D18000180007 - CIG 81543996ED - Liquidazione rata di saldo lavori -

IL DIRIGENTE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI - SPROPRIAZIONI

Premesso che:

- questo Consorzio risulta beneficiario di un finanziamento a valere sul Programma Operativo Nazionale (PON) "Legalità 2014/2020 - Asse 2 - Linea di Azione 2.1.1 - Interventi integrati finalizzati all'incremento degli standard di sicurezza in aree strategiche per lo sviluppo" - cofinanziato dalle risorse dell'UE - per la realizzazione di "Infrastrutture per videosorveglianza e monitoraggio ambientale nelle Aree Industriali della Provincia di Avellino", giusto Decreto prot. 4852 del 16/7/2018, per un importo di € 3.684.000,00 (IVA inclusa);
- in data 5/7/2018 è stata sottoscritto l'atto di convenzione;
- con Delibera del C.D. n. 2019/17/144 dell'8/5/2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento;
- con Delibere del C.D. n. 2019/27/267 del 5/8/2019 e n. 2019/29/301 del 16/09/2019 è stata approvata la rimodulazione delle schede progetto a suo tempo approvate dal Ministero;
- con provvedimento n. 7935 del 18/09/2019, acquisito agli atti il successivo giorno 19 al prot. n. 5749, la Segreteria Tecnica - Amministrativa per la Gestione dei Fondi Europei e PON - Ufficio Gestione PON Legalità - istituita presso il Ministero dell'Interno, ha approvato la rimodulazione del progetto così come proposta;
- con Delibera del C.D. n. 2019/36/399 del 13/11/2019 è stato approvato il progetto esecutivo nel suo importo complessivo di € 3.684.000,00, di cui € 2.666.483,55 per lavori da appaltare ed € 1.017.516,45 per somme a disposizione dell'Amministrazione, con il seguente quadro economico:

A IMPORTO PER ESECUZIONE LAVORI			Parziale	Totali
A.1	Lavori			
A.2	Oneri Sicurezza		€ 2.622.277,95	
			€ 44.205,60	
A - IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA				€ 2.666.483,55
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:				
B.1	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.		€ 19.860,01	
B.2	Oneri di smaltimento a discarica autorizzata		€ 64.510,06	
B.3	Spese per pratiche Genio Civile ed eventuali verifiche di laboratorio		€ 3.500,00	
B.4	Contributo ANAC		€ 600,00	
B.5	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ 16.200,00	
B.6	Imprevisti		€ 30.484,54	
B.7	Spese tecniche relative alla progettazione preliminare ed esecutiva		€ 33.542,51	
B.8	Spese tecniche per Geologo		€ 9.089,50	
B.9	Spese indagini geologiche e georadar		€ 19.628,71	
B.10	Spese tecniche per direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		€ 82.000,00	
B.11	Servizio supporto RUP		€ 23.200,00	
B.12	Supervisione e coordinamento DL. e C.S.E.		€ 6.058,25	
B.13	Spese tecniche per collaudo tecnico ed amministrativo		€ 15.384,62	
B.14	Spese per pubblicità e gara		€ 15.600,00	
B.15	Materiale pubblicitario e targhe europee		€ 6.557,38	
B.16	Evento Finale		€ 9.836,06	
B.17	C.N.P.I.A.		€ 5.479,42	
B.18	Cassa Geologo		€ 181,79	
B.19	I.V.A. su (A, B.2, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, B.10, B.12, B.13, B.14, B.15, B.16, B.17, B.18): 22%		€ 655.823,60	
Totale somme a disposizione (B)				€ 1.017.516,45
TALE COMPLESSIVO (A+B)				€ 3.684.000,00

con Delibera del Comitato Direttivo n. 2020/21/200 del 24/7/2020, all'esito di procedura aperta, i lavori sono stati aggiudicati all'operatore economico "Selcom s.p.a.", per l'importo complessivo "a corpo" di € 2.505.633,02, ivi compresi € 44.205,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. come per legge e, contestualmente, approvato il quadro economico post-aggiudicazione, articolato come segue:

			Parziali	Totali
A	IMPORTO PER ESECUZIONE LAVORI			
A.1	Importo lavori a base di gara "a corpo"		€ 2.622.277,95	
A.2	Oneri generali della sicurezza del cantiere (non soggetti a ribasso)		€ 44.205,60	
A.3	A detrarre il ribasso d'asta del 6,134% su A1		€ 160.850,53	
IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI (A1+A2-A3)				€ 2.505.633,02
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Incentivo ex art. 113 - D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.		€ 18.860,01	
B.2	Oneri di smaltimento in discarica autorizzata		€ 64.510,06	
B.3	Pagamento diritti Genio Civile e bolli		€ 3.500,00	
B.4	Spese di gara (pubblicità, contributo ANAC, commissioni giudicatrici)		€ 15.600,00	
B.5	Allacciamenti pubblici servizi		€ 16.200,00	
B.6	Imprevisti		30.464,54	
B.7	Spese tecniche progettazione preliminare ed esecutiva		€ 33.542,51	
B.8	Spese tecniche geologo		€ 9.089,50	
B.9	Spese indagini geologiche e georadar		€ 19.628,71	
B.10	Spese tecniche per Direzione Lavori e Coord. Sicurezza in fase di Esecuzione		€ 82.000,00	
B.11	Servizio supporto al RUP		€ 23.200,00	
B.12	Supporto al RUP per verifica e validazione		€ 6.058,25	
B.13	Spese tecniche per collaudo statico e tecnico-amministrativo		€ 15.384,62	
B.14	Materiale pubblicitario, targhe europee ed evento finale		€ 16.393,44	
B.15	Contributo C.N.P.I.A. e Cassa Geologo		€ 5.671,21	
			Parziale	€ 360.102,85
C	I.V.A. su (A+B2+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B12+B13+B14+B15): 22%			€ 620.438,69
D (B+C)	Totale somme a disposizione			€ 980.541,54
E (A+D)	IMPORTO TOTALE PROGETTO EURO			€ 3.486.174,56

- con contratto stipulato per notaio P. D'Amore il 29/10/2020 Rep. 227701 reg.to All'Agenzia delle Entrate di Avellino in pari data al n. 5916 - Serie 1T, l'esecuzione dei lavori è stata affidata in appalto all'aggiudicataria;
- con provvedimento n. 6551/2021 del 14/06/2021, acquisito agli atti il successivo giorno 17 al prot. n. 3996, la Segreteria Tecnica - Amministrativa per la Gestione dei Fondi Europei e PON - Ufficio Gestione PON Legalità - istituita presso il Ministero dell'Interno, ha approvato la rimodulazione del progetto formulata con nota prot. n. 3488 del 31/05/2021;
- con nota prot. n. 7428 del 20/12/2021 è stata proposta una ulteriore rimodulazione della scheda progetto in ultimo approvata;
- con provvedimento n. 2093/2021 del 18/01/2022, acquisito agli atti il successivo giorno 19 al prot. n. 356, la Segreteria Tecnica - Amministrativa per la Gestione dei Fondi Europei e PON - Ufficio Gestione PON Legalità - istituita presso il Ministero dell'Interno, ha approvato la rimodulazione del progetto di cui alla predetta nota prot. n. 7428/2021;
- con atto di sottomissione del 24/01/2022 la ditta Selcom Spa, si impegna alla realizzazione delle opere complementari di cui alla rimodulazione del progetto, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto sottoscritto a meno del nuovo prezzo N.P.50;
- con Delibera del C.D. n. 2022/4/26 dell'8/02/2022 è stato approvato il progetto di ampliamento, per l'esecuzione di opere complementari aggiuntive per un importo complessivo netto di € 141.579,37, ivi compresi € 2.226,88 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A. e, contestualmente approvato il seguente quadro economico:

			Parziali	Totali
A	IMPORTO PER ESECUZIONE LAVORI			
A.1	Importo lavori a base di gara		€ 2.622.277,95	
A.2	Importo lavori complementari aggiuntivi		€ 148.458,96	
A.3	Importo totale dei lavori (A.1+A.2)			€ 2.770.736,91
A.4	Oneri generali della sicurezza del cantiere su A.1		€ 44.205,60	
A.5	Oneri generali della sicurezza del cantiere su A.2		€ 2.226,88	
A.6	Oneri generali della sicurezza del cantiere (A.4+A.5)			€ 46.432,48
A.7	A detrarre il ribasso d'asta del 6,134% su A3			€ 169.957,00
IMPORTO TOTALE LAVORI (A3+A6-A7)				€ 2.647.212,39
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			

B.1	Incentivo ex art. 113 - D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	€ 18.860,01
B.2	Oneri di smaltimento in discarica autorizzata	€ 64.810,06
B.3	Pagamento diritti Genio Civile e bolli	€ 14.500,00
B.4	Spese di gara (pubblicità, contributo ANAC, commissioni giudicatrici, polizze fidejussorie anticipazione, cauzioni Provincia, ecc.)	€ 24.277,42
B.5	Allacciamenti pubblici servizi (ENEL)	€ 8.234,94
B.6	Spese tecniche per studio di fattibilità tecnico-economica e progettazione esecutiva (compreso contributo Inarcassa 4%)	€ 15.226,96
B.7	Spese tecniche per relazione geologica (compreso contributo Cassa Geologi 2%)	€ 8.874,00
B.8	Spese per indagini geologiche e georadar	€ 17.126,30
B.9	Spese tecniche per Direzione Lavori e Coord. Sicurezza in fase di Esecuzione (compreso contributo Inarcassa 4%)	€ 78.304,53
B.10	Servizio supporto al RUP (compreso contributo previdenziale INPS)	€ 23.200,00
B.11	Verifica e validazione progetto (compreso contributo Inarcassa 4%)	€ 6.111,04
B.12	Spese tecniche per collaudo statico e tecnico-amministrativo (compreso contributo Inarcassa 4%)	€ 17.697,68
B.13	Materiale pubblicitario, targhe europee ed evento finale	€ 20.491,80
C	Parziale	€ 317.714,74
D	I.V.A. (A+B2+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B11+B12+B13): 22%	€ 634.584,42
(B+C)	Totale somme a disposizione	€ 952.299,17
E	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 3.599.511,56
(A+D)		

- con Determinazione n. 6 del 24/02/2022 i lavori aggiuntivi sono stati affidati al medesimo operatore economico dell'appalto principale, il cui affidamento si è perfezionato mediante atto aggiuntivo a rogito del notaio P. D'Amore in data 22/03/2022 - Rep. n. 229524, registrato all'Agenzia delle Entrate di Avellino in pari data al n. 1789 Serie 1T.

Richiamata la Delibera del C.D. n. 2022/15/167 del 19/07/2022, con la quale è stato approvato l'Atto Unico di Collaudo Tecnico-Amministrativo, dal quale risulta un credito residuo dell'aggiudicataria di € 277.412,39;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 102, c. 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il predetto certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;

Preso atto che l'aggiudicataria ha prestato:

- garanzia fideiussoria n. 1895526 rilasciata da "Elba Assicurazioni s.p.a." in data 01/08/2022, ai sensi dell'art. 103, c. 6, del D.Lgs. n. 50/2016;
- garanzia fideiussoria n. 1894772 rilasciata da "Elba Assicurazioni s.p.a." in data 28/07/2022, a garanzia dell'assistenza tecnica evolutiva nonché delle attività correlate al servizio di affiancamento ed al supporto alla conduzione dell'impianto ed all'assistenza telefonica;

Vista la fattura n. 409 del 28/07/2022, corredata del CUP e del CIG attribuiti alla presente procedura;

Acquisito il DURC on line n. prot. INAIL_31637268 con validità sino al 07/10/2022, dal quali risulta la regolarità contributiva dell'affidataria nei riguardi di INPS ed INAIL;

Verificata la sussistenza dei presupposti per procedere al pagamento della rata di saldo come risultante dal Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Visto il "Regolamento di Organizzazione" approvato con Delibera del C.D. n. 2014/3/37 assunta in data 24/02/2014 e ritenuta la propria competenza ad assumere il presente atto;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono riportate e trascritte:

1. Di liquidare alla "SELCOM s.p.a.", come sopra generalizzata, a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori di "Infrastrutture per videosorveglianza e monitoraggio ambientale nelle Aree Industriali della Provincia di Avellino", l'importo di € 277.412,39, oltre I.V.A. in splt";
2. Di liquidare all'Agenzia delle Entrate l'I.V.A. afferente, pari ad € 61.470,73, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 modificato dall'art. 1, c. 629, lett. b), della legge 23/12/2014, n. 190 ("splt payment - scissione dei pagamenti"), secondo modalità e termini fissati con Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze;
3. L'Ufficio Contabile, previa verifica ex art. 48 - bis del DPR n. 602/73, tenuto conto della disponibilità di cassa, è autorizzato ad emettere i corrispondenti ordinativi di pagamento riportando gli estremi del CUP D97D18000180007 ed il CIG 81543996ED;
4. Di dare atto che la somma liquidata trova copertura finanziaria nel quadro economico approvato con Delibera del C.D. n. 2022/4/26 dell'8/02/2022, a valere sui fondi del Programma Operativo Nazionale (PON) "Legalità 2014/2020 - Asse 2 - Linea di Azione 2.1.1 - Interventi integrati finalizzati all'incremento degli standard di sicurezza in aree strategiche per lo sviluppo" - cofinanziato dalle risorse dell'UE.

La presente determinazione viene trasmessa:

- a) al Direttore Generale;
 - b) al Presidente per il tramite del Dirigente dell'Ufficio di Staff;
 - c) al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per gli adempimenti di cui alla Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013;
 - d) all'Ufficio Contabile;
 - e) all'Ufficio Amministrativo per la pubblicazione all'Albo Consortile per 15 giorni consecutivi;
- sarà inserita nel registro delle Determinazioni di questa Area.

Il Dirigente
ing. Antonio Pizzi

AL AVVOCATO