



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 5 luglio 2016

Deliberazione n. 2016/12/96

Oggetto: Contratto d'Area della Provincia di Avellino. Approvazione rendicontazione finale delle spese Progetto CA3.

L'anno duemilasedici il giorno 5 del mese di luglio alle ore 15.30 in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti.

- | | | |
|-----------------------------|--------------|----------|
| 1. Vincenzo SIRIGNANO | - Presidente | presente |
| 2. Giuseppe Biagio DI IORIO | - Componente | presente |
| 3. Gerardo ADIGLIETTI | - Componente | assente |
| 4. Angelo Antonio LANZA | - Componente | presente |
| 5. Michele SPINAZZOLA | - Componente | presente |

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

- | | | |
|-------------------------------|--------------------|----------|
| 1. Dott. Vincenzo CARULLO | - Presidente | assente |
| 2. Dott. Michele SCOGNAMIGLIO | - Membro effettivo | assente |
| 3. Dott. Marco PUORRO | - Membro effettivo | presente |

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e fatta constatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale facente funzione. Ing. Antonio Pizza.

IL COMITATO DIRETTIVO

- Premesso che
- questo Consorzio è soggetto attuatore dell'opera infrastrutturale denominata "Realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque reflue, della rete idrica industriale e del serbatoio alto nel N.I. di Lioni – Nusco – S. Angelo dei Lombardi" – Prog. CA/3 - connessa al Contratto d'Area della Provincia di Avellino sottoscritto in data 12/04/2001 - per la cui attuazione venne concesso un contributo ammissibile di € 4.884.354,97 (I.V.A. esclusa). con onere complessivo a carico dello Stato;
 - con Delibera del C.D. n. 2008/1/20 del 31/01/2008 sono stati approvati gli atti di Collaudo Tecnico-Amministrativo;

Visto il quadro economico di assestamento finale a consuntivo dell'intervento con allegato elenco delle spese sostenute predisposto dal R.U.P. ing. Antonio Pizza;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione dei suddetti atti ai fini della rendicontazione finale;

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata e trascritta;


Approvare l'allegato quadro economico di assestamento finale a consuntivo, in uno all'elenco delle spese sostenute, per la realizzazione dell'intervento infrastrutturale denominata "Realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque reflue, della rete idrica industriale e del serbatoio alto nel N.I. di Lioni – Nusco – S. Angelo dei Lombardi" – Prog. CA/3 di cui in premessa.

C12 Spese del programma di investimenti

	Ammesse in istruttoria congrue	%	Progetto esecutivo Delibera n. 2003/3/38 del 14/3/2003	%	Importo aggiudicato al netto ribasso del 28,472 %	%	1 Perizia di Variante approvata con Delibera n. 2006/5/126 del 12/06/2006	%	Assestamento Finale approvato con Delibera del C.D. n. _____ del _____ - Spese rendicontate dall'Ente	%	Spese verificate ammissibili a consuntivo dal Soggetto Responsabile
a.1	Lavori a misura, corpo, economia	€ 3.551.041,44			€ 2.741.311,00		€ 3.110.871,63		€ 3.213.393,09		€ 3.213.393,09
a.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ -			€ 94.180,81		€ 106.877,44		€ -		€ -
b.	Totale	€ 3.551.041,44			€ 2.835.491,81		€ 3.217.749,07		€ 3.213.393,09		€ 3.213.393,09
b.1	Somme a disposizione per la stazione appaltante										
b.2	Lavori in economia esclusi dall'appalto (serbatoio)	€ 579.464,64			€ 196.333,00		€ 9.155,00		€ 9.152,46		€ 9.152,46
b.3	Rilievi, accertamenti, indagini	€ -			€ 2.000,00		€ 2.000,00		€ -		€ -
b.4	Allacciamenti di pubblici servizi	€ -			€ 20.000,00		€ 21.253,74		€ 13.064,98		€ 13.064,98
b.4	Imprevisti e somme a disposizione	€ 206.525,43	22,13%	€ 196.333,00	10,00%	€ 196.333,00	13,85%	€ -	€ -	0,28%	€ -
b.4a	Ribasso d'asta (comprensivo IVA)	€ -			€ 1.200.285,01		€ 916.736,03		€ -		€ -
b.5	Acquisizione aree ed immobili	€ 113.620,52		€ 40.740,00		€ 40.740,00		€ 40.740,00	€ 84.937,90		€ 84.937,90
b.6	Accantonamento di cui all'art. 26, comma 4 della L. 109/94 s.m.i.	€ -		€ -			€ -		€ -		€ -
b.7	Spese generali (progettazioni, direzione lavori, collaudo, oneri espropri, coordinamento sicurezza, bandi di gara, etc.)	€ 433.702,94	10,22%	€ 502.288,00	12,00%	€ 502.288,00	16,23%	€ 502.288,00	€ 322.603,39	9,72%	€ 322.603,39
A	Totale tra esclusa	€ 4.884.354,97		€ 4.884.354,00		€ 4.993.470,82		€ 4.709.971,84	€ 3.643.151,82		€ 3.643.151,82
c.1	IVA su lavori (10%)	€ 555.506,72		€ 392.666,00		€ 283.549,18		€ 567.098,16	€ 647.122,10		€ 647.122,10
c.2	IVA su spese generali (20%)	€ 86.740,49		€ 183.391,00		€ 183.391,00		€ 183.391,00	€ 51.122,36		€ 51.122,36
R.1	Totale Euro	€ 5.526.602,18		€ 5.460.411,00		€ 5.460.411,00		€ 5.460.411,00	€ 4.341.396,28		€ 4.341.396,28
R.2	Totale Lire	€ 10.700.994.000		€ 10.572.830.007		€ 10.572.830.009		€ 10.572.830.007	€ 8.406.115.375		€ 8.406.115.375
b.7	Spese tecniche										
	Progettazione, D.L., assistenza e contabilità	€ -		€ 502.288,00		€ 502.288,00		€ 502.288,00	€ 322.603,39		€ 322.603,39
	Coordinamento sicurezza	€ -		€ -		€ -		€ -	€ -		€ -
	Spese generali (consulenze specialistiche, conferenze servizi, etc.)	€ -		€ -		€ -		€ -	€ -		€ -
	Art. 18 L. n. 109/94	€ -									
	Totale b.7	€ -		€ 502.288,00		€ 502.288,00		€ 502.288,00	€ 322.603,39		€ 322.603,39
	IVA 20%	€ -		€ 183.391,00		€ 183.391,00		€ 183.391,00	€ 51.122,36		€ 51.122,36
	Totale	€ -		€ -		€ -		€ -	€ -		€ -
	contributo (euro)	€ 4.884.354,97									
	contributo (lire)	€ 9.457.430.000,00									

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Antonio Pizzi

Il Responsabile Unico del Contratto d'Area
Dott. Domenico Gambacorta



CONS

1	100%	14/09/2003	05/06/2003	Istituto poligrafico Zecca dello Stato s.p.a.	Pubblicazione bando di gara - G.U. parte II n. 132 del 10/06/2003	€	1.130,07	€	226,01	€	1.356,08	38	14/09/2003	38	14/03/2003	38		371	30/06/2003					
2	100%	20/09/2003	19/06/2003	A. Nazzari & C. s.p.a.	Pubblicazione bando di gara	€	765,70	€	152,74	€	916,44	"	"	"	"	"	"	541	31/07/2003					
3	100%	20/09/2003	24/06/2003	RCS Pubblicità	Pubblicazione bando di gara	€	224,00	€	44,80	€	268,80	"	"	"	"	"	"	0/0/B	09/06/2004					
4	100%	20/09/2003	24/06/2003	RCS Pubblicità	Pubblicazione bando di gara	€	1.170,00	€	234,00	€	1.404,00	"	"	"	"	"	"	"	"					
5	100%	20/09/2003	17/06/2003	Il Sole 24 Ore s.p.a.	Pubblicazione bando di gara	€	1.340,00	€	264,00	€	1.604,00	"	"	"	"	"	"	09/0/B	09/06/2004					
6	100%	09/09/2003		Gedap Firenze s.p.a.	Accanto competenze prof. Il per studio geologico	€	10.425,56	€	9.914,67	€	20.340,23	"	"	"	"	148	"	01/09/2003	15/06/2003					
7	100%	23/09/06	01/11/2003	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a.	Pubblicazione esito di gara - G.U. Parte II n. 264 del 13/11/2003	€	522,87	€	104,57	€	627,44	"	"	"	"	"	"	746	03/11/2003					
8	100%	3	26/11/2003	Gedap Firenze s.p.a.	Saldo competenze prof. Il per studio geologico	€	19.284,17	€	3.856,83	€	23.141,00	"	"	"	"	200	"	18/11/2003	03/11/2003					
9	100%	7565	11/11/2003	Immagine Digitale	Scansione planimetriche copia completa C.E.	€	120,83	€	24,17	€	145,00	"	"	"	"	38	"	14/03/2003	11/12/2003					
10	100%	23060917	19/11/2003	Il Sole 24 Ore s.p.a.	Pubblicazione esito di gara	€	1.340,00	€	268,00	€	1.608,00	"	"	"	"	"	"	25/0/B	11/12/2003					
11	100%	2003111050	25/11/2003	RCS Pubblicità	Pubblicazione esito di gara	€	224,00	€	44,80	€	268,80	"	"	"	"	"	"	26/0/B	11/12/2003					
12	100%	2003111049	25/11/2003	RCS Pubblicità	Pubblicazione esito di gara	€	1.170,00	€	234,00	€	1.404,00	"	"	"	"	"	"	"	"					
13	100%	202008	27/11/2003	A. Manzoni & C. spa	Pubblicazione esito di gara	€	767,70	€	153,54	€	921,24	"	"	"	"	"	"	27/0/B	10/01/2004					
14	100%	533	26/01/2004	Immagine Digitale	Copie contratto appalto	€	176,66	€	35,34	€	212,00	"	"	"	"	"	"	04/0/B	10/02/2004					
15	100%	533	26/01/2004	Immagine Digitale	Copie contratto appalto	€	614,27	€	122,46	€	734,73	"	"	"	"	"	"	"	"					
16	100%	1	17/02/2004	Ing. Carlo Marmone	Comp. prof. Il redazione Progetto Esecutivo Impianto Trattamento	€	23.692,56	€	4.736,51	€	28.431,07	"	"	"	39	"	01/03/2004	01/04/2004						
17	100%	1	01/07/2004	Bormano Design	Collaborazione professionale	€	15.300,00	€	3.060,00	€	18.360,00	"	"	"	137	"	28/06/2004	12/07/2004						
18	100%	"	"	Ing. Antonio Pizzi	Incentivo art. 18 - L. n. 109/94	€	23.723,41	€	-	€	23.723,41	177	08/10/2003	290	14/12/2004	05/0/B	15/03/2005							
19	100%	"	"	INPDAP	Ritenute e contributi	€	7.880,05	€	-	€	7.880,05	"	"	"	"	"	"	07/0/B	15/03/2005					
20	100%	"	"	"	"	€	28,47	€	-	€	28,47	"	"	"	"	"	"	09/0/B	15/03/2005					
21	100%	Bic. Fiscale	21/04/2005	geom. Giulio Di Benedetto	1° acconto comp. prof. Il Ispettore di Cantiere	€	12.000,00	€	-	€	12.000,00	"	"	"	61	"	21/03/2005	14/0/B	22/04/2005					
22	100%	B	14/12/2005	ing. Michele Di Girolamo	Acconto comp. prof. Il Collaudatore Tecnico Amministrativo	€	2.754,00	€	550,80	€	3.304,80	122	18/06/2003	42	01/03/2004	18/06/2003	42	45/0/B	16/11/2005					
23	100%	1	10/11/2005	ing. Cosimo Ierabato	Acconto comp. prof. Il Collaudatore Tecnico Amministrativo	€	2.754,00	€	550,80	€	3.304,80	"	"	"	"	"	"	47/0/B	16/11/2005					
24	100%	4	15/11/2005	Arch. Saverio Nematollah	Acconto comp. prof. Il Collaudatore Tecnico Amministrativo	€	2.754,00	€	550,80	€	3.304,80	"	"	"	"	"	"	48/0/B	16/11/2005					
25	100%	2	01/04/2006	ing. Carlo Marmone	1° acconto comp. prof. Il Direzione Lavori	€	6.559,62	€	1.311,92	€	7.871,54	177	08/10/2003	56	20/03/2006	09/0/B	21/04/2006							
26	100%	Bic. Fiscale	16/12/2006	geom. Giulio Di Benedetto	2° acconto comp. prof. Il Ispettore di Cantiere	€	5.000,00	€	-	€	5.000,00	"	"	"	256	"	01/12/2006	37/0/B	27/01/2007					
27	100%	3	23/01/2007	ing. Carlo Marmone	2° acconto comp. prof. Il Direzione Lavori e riduzione perita vigilante a sanidattoria n.1	€	8.343,55	€	1.669,71	€	10.012,26	"	"	"	"	"	"	03/0/B	27/01/2007					
28	100%	4	03/06/2007	ing. Michele Di Girolamo	Comp. prof. Il Collaudatore Tecnico Amministrativo	€	11.326,31	€	2.265,26	€	13.591,57	122	18/06/2003	42	01/03/2004	18/06/2003	42	45/0/B	27/01/2007					
29	100%	9	13/06/2007	ing. Carlo Marmone	2° acconto comp. prof. Il per Direzione Lavori	€	31.566,33	€	6.313,27	€	37.879,60	177	08/10/2003	67	29/03/2007	29/03/2007	29/03/2007	29/03/2007	29/03/2007					
30	100%	1	23/01/2008	ing. Michele Di Girolamo	Saldo comp. prof. Il Collaudatore Tecnico Amministrativo	€	3.076,34	€	605,27	€	3.681,61	122	18/06/2003	42	01/03/2004	18/06/2003	42	45/0/B	26/06/2007					
31	100%	1	14/02/2008	Arch. Saverio Nematollah	Saldo comp. prof. Il Collaudatore Tecnico Amministrativo	€	3.076,34	€	605,27	€	3.681,61	122	18/06/2003	42	01/03/2004	18/06/2003	42	45/0/B	26/06/2007					
32	100%	4	02/04/2008	ing. Nicola Giordano	Comp. prof. Il Direttore Operativo	€	15.745,74	€	3.140,15	€	18.885,89	177	08/10/2003	59	18/03/2008	17/0/B	26/03/2008							
33	100%	9	15/04/2008	ing. Carlo Marmone	Saldo comp. prof. Il Direzione Lavori	€	5.685,89	€	1.132,18	€	6.818,07	122	18/06/2003	42	01/03/2004	18/06/2003	42	45/0/B	26/03/2008					
34	100%	2	23/01/2008	ing. Cosimo Ierabato	Saldo comp. prof. Il Collaudatore Tecnico Amministrativo	€	3.085,68	€	612,13	€	3.707,81	122	18/06/2003	42	01/03/2004	18/06/2003	42	45/0/B	26/03/2008					
35	100%	15	01/08/2008	ing. Carlo Marmone	Saldo comp. prof. Il Direzione Lavori	€	3.435,93	€	687,19	€	4.123,12	177	08/10/2003	166	07/07/2008	27/08/2008	27/08/2008	27/08/2008	27/08/2008					
36	100%	"	"	Dipendenti vari	Incentivo art. 18 L. 109/94	€	46.772,00	€	-	€	46.772,00	38	14/03/2003	19	26/01/2007	537	27/01/2006	537	27/01/2006					
37	100%	"	"	INPDAP	Vvrs. contributi cassa ex CDEI al Incentivo	€	11.121,03	€	-	€	11.121,03	"	"	"	"	"	"	572	08/11/2006					
38	100%	"	"	"	Vvrs. contributi cassa ENRSEP al Incentivo	€	43,45	€	-	€	43,45	"	"	"	"	"	"	577	08/11/2006					
39	100%	2	09/06/2008	Arch. Raffaele Genetico	Comp. prof. Il Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione	€	34.111,86	€	6.822,37	€	40.934,23	177	08/10/2003	98	23/04/2008	67/0/B	13/11/2009	13/11/2009	13/11/2009					
40	100%	3	03/02/2014	Ing. Marco Ciomente Basile	CTP per M e P Zampaglione	€	3.640,00	€	800,40	€	4.440,40	237	20/12/2013	237	20/12/2013	193	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014					
																		TOTALE	€	3.643.151,82	€	698.244,46	€	4.341.396,28

Responsabile del Servizio Contabile:

dott. Luigi Cirincio De Mita

Il Responsabile del Procedimento

ing. Anthony's Pizza

Il Responsabile del Contratto d'Area
dott. Domenico Gambacorta

Jott Domenico Gambacorta