

**CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO
AREA LAVORI PUBBLICI - ESPROPRIAZIONI**

DETERMINAZIONE N. 33 DEL 26/07/2021

**OGGETTO: PON "Legalità 2014-2020" - Asse 2 - Linea di Azione 2.1.1 -
"INFRASTRUTTURE PER VIDEOSORVEGLIANZA E MONITORAGGIO AMBIENTALE NELLE
AREE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO" - CUP D97D18000180007 - CIG
81543996ED - Approvazione 2^ SAL e liquidazione 2^ Certificato di Pagamento**



IL DIRIGENTE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI - ESPROPRIAZIONI

Premesso che:

- questo Consorzio risulta beneficiario di un finanziamento a valere sul Programma Operativo Nazionale (PON) "Legalità 2014/2020 - Asse 2 – Linea di Azione 2.1.1 – Interventi integrati finalizzati all'incremento degli standard di sicurezza in aree strategiche per lo sviluppo" - cofinanziato dalle risorse dell'UE - per la realizzazione di "Infrastrutture per videosorveglianza e monitoraggio ambientale nelle Aree Industriali della Provincia di Avellino", giusto Decreto prot. 4852 del 16/7/2018, per un importo di € 3.684.000,00 (IVA inclusa);
- in data 5/7/2018 è stata sottoscritto l'atto di convenzione;
- con provvedimento n. 7935 del 18/09/2019, acquisito agli atti il successivo giorno 19 al prot. n. 5749, la Segreteria Tecnica - Amministrativa per la Gestione dei Fondi Europei e PON - Ufficio Gestione PON Legalità - istituita presso il Ministero dell'Interno, ha approvato la rimodulazione del progetto così come proposta;
- con Delibera del C.D. n. 2019/36/399 del 13/11/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in parola, nel suo importo complessivo di € 3.684.000,00, di cui € 2.666.483,55 per lavori da appaltare ed € 1.017.516,45 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Delibera del Comitato Direttivo n. 2020/21/200 del 24/7/2020, all'esito di procedura aperta, i lavori sono stati aggiudicati all'operatore economico "Selcom s.p.a.", con sede in Casavatore (Na) - Via A. Meucci n. 33/35 - P.I. 06559530636, per l'importo complessivo di € 2.505.633,02 (ivi compresi € 44.205,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), oltre I.V.A. come per legge e, contestualmente, approvato il quadro economico post-aggiudicazione articolato come segue:

A) Importo lavori "a corpo" (al netto del ribasso)	€	2.461.427,42	
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	44.205,60	
Importo lavori aggiudicati			€ 2.505.633,02
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
1 - Incentivo ex art. 133, c. 2 - D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	€	18.860,01	
2 - Oneri di smaltimento in discarica autorizzata	€	64.510,06	
3 - Pagamento diritti Genio Civile	€	3.500,00	
4 - Spese di gara (pubblicità, contributo ANAC, commissioni giudicatrici, ecc.)	€	15.600,00	
5 - Allacciamento ai pubblici servizi	€	16.200,00	
6 - Imprevisti	€	30.464,54	
7 - Spese tecniche progettazione preliminare ed esecutiva	€	33.542,51	
8 - Spese tecniche geologo	€	9.089,50	
9 - Spese per indagini geologiche e georadar	€	19.628,71	
10 - Spese tecniche per Direzione lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione	€	82.000,00	
11 - Servizio supporto al RUP	€	23.200,00	
12 - Supporto al RUP per verifica e validazione	€	6.058,25	
13 - Spese tecniche per Collaudo Statico ed Amministrativo	€	15.384,62	
14 - Materiale pubblicitario, targhe europee ed evento finale	€	16.393,44	
15 - Contributo C.N.P.A.I.A. e Cassa Geologo	€	5.671,21	
Totale parziale	€	360.102,85	
C) I.V.A. (su A+B2+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B12+B13+B14+B15): 22%	€	620.438,69	
D) Totale somme a disposizione			€ 980.541,54
E) Importo Totale Progetto			€ 3.486.174,56

Visto il contratto stipulato per notaio P. D'amore il 29/10/2020 - Rep. n. 227701 - reg.to all'Agenzia delle Entrate di Avellino in pari data al n. 5916-1T, con il quale l'esecuzione dei lavori è stata affidata in appalto all'aggiudicataria;

Preso atto che con provvedimento n. 6551/2021 del 14/06/2021, acquisito agli atti il successivo giorno 17 al prot. n. 3996, la Segreteria Tecnica - Amministrativa per la Gestione dei Fondi Europei e PON - Ufficio Gestione PON Legalità - istituita presso il Ministero dell'Interno, ha approvato la rimodulazione del progetto formulata con nota prot. n. 3488 del 31/05/2021;

Visti gli atti contabili relativi al 2° S.A.L. redatti dal Direttore dei Lavori ing. Luigi Missere, dai quali risulta un importo netto dei lavori eseguiti a tutto il 25/06/2021 di € 1.502.412,92, ivi compresi € 26.506,30 per oneri della sicurezza;

Acquisito il DURC on line - n. prot. INPS_26533338 con validità sino all'11/10/2021, dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta nei riguardi di INPS ed INAIL;

Visto il Certificato di Pagamento n. 2, emesso in data 20/07/2021, dal quale risulta un credito netto dell'impresa di € 768.200,00, oltre I.V.A. come per legge;

Vista la fattura n. 476 del 30/06/2021 emessa dalla "Selcom s.p.a.", corredata degli estremi del CUP D97D18000180007 e del CIG 81543996ED, nel suo importo complessivo di € 937.204,00, di cui € 169.004,00 per I.V.A. (22%);

Ritenuto, in ragione di quanto sopra, di poter procedere alla liquidazione del 2^ Certificato di Pagamento in acconto;

Visto il "Regolamento di Organizzazione" approvato con Delibera del C.D. n. 2014/3/37 assunta in data 24/02/2014 e ritenuta la propria competenza ad assumere il presente atto;

DETERMINA


1. La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata e trascritta;
2. Di approvare gli atti di contabilità relativi al 2° S.A.L., emesso in data 25/06/2021 dal Direttore dei Lavori ing. Luigi Missere, dai quali risulta un importo netto dei lavori eseguiti, a tutto il 25/06/2021, di € 1.502.412,92, ivi compresi € 26.506,30 per oneri della sicurezza;
3. Di approvare il Certificato di Pagamento n. 2, emesso in data 20/07/2021, dal quale risulta l'importo netto a credito dell'impresa di € 768.200,00 in c.t., oltre I.V.A. come per legge;
4. Di liquidare all'impresa "Selcom s.p.a.", come generalizzata in premessa, l'importo € 768.200,00 oltre I.V.A. (22%) in splt per € 169.004,00 e, quindi, la somma complessiva di € 937.204,00;
5. L'Ufficio Contabile, previo verifica ex art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73, è autorizzato ad emettere ordinativo per il pagamento dell'importo complessivo di € 937.204,00, di cui € 169.004,00 per I.V.A. (22%) in splt, come esposto in fattura n. 476/2021, sul quale dovranno essere riportati, tra l'altro, il CUP D97D18000180007 ed il CIG 81543996ED;
6. Di dare atto che la somma liquidata trova copertura finanziaria nel quadro economico post-aggiudicazione approvato con Delibera del C.D. n. 200/2020 di cui in premessa.

La presente determinazione viene trasmessa:

- a) al Direttore Generale;
 - b) al Presidente per il tramite del Dirigente dell'Ufficio di Staff;
 - c) al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai sensi ed ai fini degli adempimenti di cui alla Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013;
 - d) all'Ufficio Contabile;
 - e) all'Ufficio Amministrativo per la pubblicazione all'Albo Consortile per 15 giorni consecutivi;
- sarà inserita nel registro delle Determinazioni di questa Area.

Il Dirigente
ing. Antonio Pizza





CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ATTESTATO PUBBLICAZIONE ALBO CONSORTILE

Numero registro	00058 / 2021
Riferimento	33/2021 Determine Area Lavori Pubblici
Data Pubblicazione	26/07/2021
Data Scadenza	10/08/2021
Ente	ASI
Oggetto	PON "Legalità 2014-2020" - Asse 2 - Linea di Azione 2.1.1 - "Infrastrutture per videosorveglianza e monitoraggio ambientale nelle aree industriali della Provincia di Avellino" - CUP D97D18000180007 - CIG 81543996ED - Approvazione 2 ^a SAL e liquidazione 2 ^a Certificato di Pagamento

Il responsabile della pubblicazione