

**CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO
AREA LAVORI PUBBLICI - ESPROPRIAZIONI**

DETERMINAZIONE N. 51 DEL 09/11/2021

**OGGETTO: Lavori di "Miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità a servizio
dell'Area Industriale di Calaggio" - CUP D97H18002560006 - CIG 806802265F -
Liquidazione oneri di scarica -**



IL DIRIGENTE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI - ESPROPRIAZIONI

Premesso che:

- con Delibera del C.D. n. 2018/12/173 del 23/05/2018, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità a servizio dell'Area Industriale di Calaggio", nel suo importo complessivo di € 825.217,98;
- con Delibera del C.D. n. 2019/12/86 del 22/03/2019 è stata approvata la rimodulazione del Quadro Economico, nel rispetto del punto "D" del Disciplinare regolante i rapporti Consorzio – Regione, approvato con D.D. n. 31/2018, per effetto del quale l'importo complessivo dell'intervento è stato ridefinito in complessivi € 786.508,00, di cui € 508.477,31 per lavori a base di appalto ed € 278.030,69 per somme a disposizione;
- l'intervento è stato ammesso provvisoriamente a finanziamento dalla Regione Campania, giusto Decreto Dirigenziale n. 183 del 02/05/2019, per l'importo di € 786.508,00 a valere sulle risorse FSC 2014/2020 di cui alla Delibera CIPE 54/2016, prendendo atto del Quadro Economico approvato con la richiamata Delibera del C.D. n. 2019/12/86 del 22/03/2019;
- con Determina n. 40 del 17/10/2019 è stato avviato l'iter per l'affidamento dell'appalto, ai sensi degli artt. 60 e 95, c. 2 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti), ovvero mediante procedura aperta con criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa da individuarsi sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- con Delibera del C.D. n. 2020/9/89 del 07/04/2020 i lavori sono stati aggiudicati alla RTI "Euro Infrastrutture s.r.l. (mandataria) – Italmontaggi s.a.s. di Cecere Carmelina (mandante)", con contestuale rimodulazione del Quadro Economico previsionale di spesa dell'intervento, come di seguito riportato:

		Importo
A	Lavori	
A.1	Importo lavori al netto del ribasso del 10,789%	€ 444.011,46
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.767,99
A.3	IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 454.779,45
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	Imprevisti	€ 25.423,87
B.2	Lavori e/o forniture in economia	€ 25.423,87
B.3	Spese tecniche (direzione lavori, misure e contabilità, coord. Sicurezza, ecc.)	€ 20.983,04
B.4	Spese per collaudo tecnico-amministrativo e statico	€ 2.621,11
B.5	Spese per attività di consulenza e supporto al RUP	€ 12.480,00
B.6	Oneri di scarica	€ 28.255,50
B.7	Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze	€ 3.000,00
B.8	Fondo ex art. 113 – D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	€ 10.169,55
B.9	Spese di gara (pubblicità, contributo ANAC, commissioni giudicatrici, ecc.)	€ 9.678,30
B.10	Accantonamento 10% di A (lett. B - c. 2 - 2° punto disciplinare)	€ 45.477,95
	Totale parziale	€ 183.513,17
C	I.V.A. (su A+B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.9+B.10): 22%	€ 138.187,08
D (B+C)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 321.700,25
E (A+D)	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 776.479,70

- con Decreto Dirigenziale n. 150 del 18/06/2020, assunto al protocollo in data 26/06/2020 al n. 3482, la Regione Campania ha ammesso definitivamente a finanziamento l'intervento per complessivi € 638.292,64, a valere sulle risorse FSC 2014/2020 di cui alla Delibera CIPE 54/2016, con la seguente articolazione della spesa:

Rif.	Voce	Importo
A	Lavori	
A.1	Importo lavori al netto del ribasso del 10,789%	€ 444.011,46
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.767,99
A.3	Totale lavori	€ 454.779,45
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	Imprevisti	€ 25.423,87
B.2	Lavori in economia	€ 25.423,87
B.3	Spese tecniche	€ 20.983,04
B.4	Spese per collaudi	€ 2.621,11
B.5	Spese attività di consulenza e supporto al RUP	€ 12.480,00
B.6	Oneri di scarica	€ 28.255,50
B.7	Allacciamenti	€ 3.000,00
B.8	Fondo ex art. 113 – D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	€ 10.169,55

B.9	Spese di gara	€ 9.678,30
C.1	I.V.A. (recuperabile da parte del Consorzio)	€ 0,00
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 138.035,24
	TOTALE COSTO INTERVENTO	€ 592.814,69
	Accantonamento	€ 45.477,95
	TOTALE DA FINANZIARE	€ 638.292,64

- con contratto del 27/08/2020 rep. n. 227497, a rogito del notaio P. D'Amore, reg.to all'Agenzia delle Entrate di Avellino il 28/08/2020 al n. 4564, i lavori sono stati affidati in appalto alla predetta R.T.I.;
- in data 14/09/2020 si è proceduto alla consegna dei lavori;
- con Determina n. 08 del 12/03/2021 è stata approvata la perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori, ing. Claudio Troisi, con la seguente rimodulazione del Quadro Economico:

		Importo
A	Lavori	
A.1	Importo lavori al netto del ribasso del 10,789%	€ 444.011,46
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.767,99
A.3	Lavori aggiuntivi (ivi compresi oneri per la sicurezza pari ad € 117,93)	€ 5.085,90
	IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 459.865,35
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	Imprevisti	€ 20.337,97
B.2	Lavori e/o forniture in economia	€ 25.423,87
B.3	Spese tecniche (direzione lavori, misure e contabilità, coord. Sicurezza, ecc.)	€ 20.983,04
B.4	Spese per collaudo tecnico-amministrativo e statico	€ 2.621,11
B.5	Spese per attività di consulenza e supporto al RUP	€ 12.480,00
B.6	Oneri di scarica	€ 28.255,50
B.7	Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze	€ 3.000,00
B.8	Fondo ex art. 113 - D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	€ 10.169,55
B.9	Spese di gara (pubblicità, contributo ANAC, commissioni giudicatrici, ecc.)	€ 9.678,30
	Totale parziale	€ 132.949,34
C	I.V.A. (su A+B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.9): 22% (recuperabile da parte del Consorzio)	€ 128.181,93
D	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 261.131,27
	Accantonamento 10% di A (lett. B - c. 2 - 2° punto disciplinare)	€ 45.477,95
E	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 766.474,57

restando l'I.V.A. a carico del Consorzio, in quanto recuperabile;

- con Determina n. 22 del 17/06/2021 è stato approvato il 1° SAL eseguiti a tutto l'1/06/2021, per l'importo complessivo di € 363.640,07;

Vista la nota del 12/07/2021, acquisita agli atti al prot. n. 4568 in data 13/07/2021, con la quale il Direttore dei Lavori, ing. Claudio Troisi, autorizza il pagamento all'impresa "Euro Infrastrutture s.r.l." della somma di € 24.693,77, oltre I.V.A., quale rimborso per il conferimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta derivanti dall'esecuzione dei lavori in argomento;

Vista la fattura n. 16/E del 14/07/2021, corredata del CUP e del CIG attribuiti alla presente procedura;

Acquisito il DURC on line - n. prot. INAIL_28766048 con validità sino al 12/12/2021, dal quale risulta la regolarità contributiva dell'affidatario nei riguardi di INPS, INAIL e CNCE;

Verificato che nel quadro economico in ultimo approvato con Determina n. 8/2021, tra le somme a disposizione alla voce "B6 - Oneri di scarica", è previsto l'accantonamento dell'importo di € 28.255,50 che presenta sufficiente capienza;

Accertata, in ragione di quanto sopra, la sussistenza dei presupposti per disporre la liquidazione dell'importo esposto in fattura e ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il Regolamento di Organizzazione, approvato con Delibera del C.D. n. 2014/3/37 assunta in data 24/02/2014 e ritenuta la propria competenza ad assumere il presente atto;

DETERMINA

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata e trascritta;

2. Di liquidare a favore dell'impresa "Euro Infrastrutture s.r.l.", l'importo di € 24.693,77 (oltre I.V.A. 22% in splt) a titolo di rimborso spese per il conferimento in discarica autorizzata dei rifiuti derivanti dalle attività di fresatura, costruzione, demolizione e scavo eseguiti nell'ambito dei lavori appaltati, come da fattura n. 16/E/2021;
3. Di liquidare all'Agenzia delle Entrate l'I.V.A. afferente pari ad € 5.432,63, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 modificato dall'art. 1, c. 629, lett. b), della legge 23/12/2014, n. 190 ("splt payment - scissione dei pagamenti"), secondo modalità e termini fissati con Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze;
4. Di autorizzare l'Ufficio Contabile a procedere al pagamento degli importi esposti in fattura, riportando sulla relativa disposizione, tra l'altro, il CUP ed i CIG attribuiti alla presente procedura;
5. Di dare atto che:
 - alla presente procedura è attribuito il CUP D97H18002560006 che dovrà essere riportato su tutta la documentazione amministrativa e contabile;
 - la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura nel quadro economico in ultimo approvato con Determina n. 8 del 12/03/2021, tra le somme a disposizione alla voce "B6 - Oneri di discarica", che presenta sufficiente capienza.

La presente determinazione viene trasmessa:

- a) al Direttore Generale;
 - b) al Presidente per il tramite del Dirigente dell'Ufficio di Staff;
 - c) al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per gli adempimenti di cui alla Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013;
 - d) all'Ufficio Contabile;
 - e) all'Ufficio Amministrativo per la pubblicazione all'Albo Consortile per 15 giorni consecutivi;
- sarà inserita nel registro delle Determinazioni di questa Area.

Il Dirigente
Ind. Antonio Pizza