



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 17 giugno 2026

Deliberazione n. 2026/13/183

Oggetto: Intesa Istituzionale di Programma – FSC 2000-2006 APQ “Infrastrutture di supporto alle attività economiche”.

“Costruzione Asse Attrezzato Valle Caudina/Pianodardine – 2° lotto: San Martino Valle Caudina – Roccabascerana (AV-1A) – Rendicontazione della spesa finale rimodulata.

L'anno duemilaventisei il giorno 17 del mese di giugno, alle ore 17,00, convocati a mezzo mail, in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti i signori:

1.	Pasquale PISANO	- Presidente	presente
2.	Michele SPINAZZOLA	- Componente	presente
3.	Giulio BELMONTE	- Componente	assente
4.	Gerardo GALDO	- Componente	presente
5.	Antonio IULIANO	- Componente	assente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1.	Dott.ssa Filomena GAMBACORTA	- Presidente	presente
2.	Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	assente
3.	Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	assente

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. Su richiesta del Presidente, svolge le funzioni di Segretario la dr.ssa Rosalba Della Vecchia.

IL COMITATO DIRETTIVO

PREMESSO che, come si evince dalla relazione istruttoria a firma del Funzionario ing. Giovanni Maria Sciscio e del Dirigente Area LL.PP., Dott. ing. Francesco Monaco, di seguito riportata:

con Delibera del C.D. n. 2001/4/10 del 15/11/2001 venne approvato il progetto esecutivo per la "Costruzione dell'Asse Attrezzato Valle Caudina/Pianodardine - 2° lotto: San Martino Valle Caudina-Roccamascerana" - Cod. AV1A;

con D.D. dell'Area Generale di Coordinamento - Programmazione Piani e Programmi - Settore: Piani e Programmi - n. 79 del 20/02/2003, all'esito di espletamento di gara d'appalto per l'affidamento dei lavori, venne disposta l'assegnazione definitiva di un finanziamento di € 25.988.351,31 a valere sui fondi dell'Intesa Istituzionale di Programma - Accordo di Programma Quadro: "Infrastrutture di supporto alle attività economiche";

con nota prot. n. 50613 del 31/01/2022, acquisita agli atti al prot. n. 619 in data 02/02/2022, la Direzione Generale dell'Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della Giunta Regionale della Campania ha chiesto la rendicontazione delle spese sostenute per l'attuazione dell'intervento;

Considerato che

con Delibera del C.D. n. 2010/2/54 del 25/02/2010 è stato approvato il Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo;

con deliberazione n.2022/10/100 del 12 maggio 2022 è stato approvato l'elenco delle spese sostenute, in uno al connesso quadro economico riepilogativo di seguito riportato;

Scheda "B"

Oggetto : Intesa Istituzionale di Programma - A.P.Q. - Infrastrutture Industriali

Progetto : Costruzione Asse Attrezzato Valle Caudina/Pianodardine - 2° lotto : San Martino V.C. - Roccamascerana - Cod. AV/1A-

QUADRO ECONOMICO Aggiornato alla data del 03/05/2022

A	Lavori	€	15 874 940,00
B	Somme a disposizione		
B1	Espropriazioni	€	1 552 427,01
B2	Spese tecniche e generali	€	2 754 525,67
B3	Interferenze ed allacciamenti	€	210 941,19
B4	Indagini geologiche e prove di laboratorio	€	53 752,83
B5	Lavori in economia 1° lotto	€	53 366,53
B6	Lavori in economia 2° lotto	€	22 125,40
B7	Compensazione prezzi (ex art. 133 - D.Lgs. n. 163/2006)	€	546 870,00
B8	Transazione ex art. 239 D.Lgs. n. 163/2006	€	470 000,00
	Totale B	€	5 664 008,63
C	I.V.A.	€	3 832 396,47
	TOTALE A + B + C	€	25 371 345,10

con nota protocollo Consortile n.2588 del 13/05/2022 la deliberazione n. 2010/2/54 richiamata in precedenza è stata trasmessa, unitamente al Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo ed alla relativa Delibera di approvazione, alla Direzione Generale dell'Autorità di Gestione - Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della Giunta Regionale della Campania

preso atto che

con nota n.3558858 del 16/07/2025 e successivo sollecito acquisito agli atti del Consorzio col n.1267 del 20/02/2026, la Direzione Generale Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo Economico della Regione Campania, ha inviato la rideterminazione del quadro economico senza IVA per le spese a carico di FSC, attesa la natura del Consorzio ASI dalla quale si evince che l'IVA non è un costo ma "una partita di giro", riportando il quadro rimodulato in funzione delle spese ammissibili come di seguito:

	Q.E. post gara Delibera CD n. 2002/14/186	Variante Delibera CD n.2006/7/160	Rendicontato	Di cui a Carico FSC	Di cui a carico SA
Lavori inclusi oneri	14 928 985,32	15 967 269,49	15 922 167,40	15 908 625,44	
Totale Lavori	14 928 985,32	15 967 269,49	15 922 167,40	15 908 625,44	
<i>somme a disposizione</i>					
imprevisti	516 344,40	516 344,40	546 870,00	516 344,40	30 525,60
Accantonamenti	1 045 028,97	34,95			
Espropriazioni	1 514 144,26	1 514 144,26	1 492 860,85	1 492 860,85	
Interferenze ed allacciamenti	666 229,40	666 229,40	189 839,19	189 839,19	
indagini geologiche e prove di laboratorio	103 291,38	103 291,38	222 165,95	103 291,38	118 874,57
Lavori in economia I lotto	51 645,69	51 645,69	53 366,54	51 645,69	1 720,85
Lavori in economia II lotto		96 709,65			
Spese generali	3 169 704,59	3 079 704,59	2 640 712,00	2 640 712,00	
IVA	3 992 977,07	3 992 977,07	3 793 363,09		3 793 363,09
Transazione			510 000,00		510 000,00
Totale somme a disposizione	11 059 365,76	10 021 081,39	9 449 177,62	4 994 693,51	3 944 484,11
Totale intervento	25 988 351,08	25 988 350,88	25 371 345,02	20 903 318,95	3 944 484,11
Importo ammesso			25 988 351,08		
Importo erogato			24 688 933,87		
Importo riconosciuto			20 903 318,95		
Importo da restituire			3 785 614,92		

con nota protocollo 1331 del 25/02/2026 il Presidente del Consorzio ASI chiedeva alla Direzione Generale della Regione Campania la possibilità di rimodulare il quadro economico ultimo trasmesso ed aggiornato in data 03/05/2022 inserendo anche le spese sostenute per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera;

con nota n.333551/2026 acquisita al protocollo ASI con il n.2326 del 07/04/2026, la Direzione Generale della Regione Campania dava riscontro alla missiva del 25/02/2026 indicando le spese ammissibili e le modalità di trasmissione.

Visto

l'elenco delle spese di manutenzione sostenute ed allegate alla presente ed il connesso quadro economico riepilogativo aggiornato alla data del 16/06/2026 come di seguito riportato

Scheda "B"	
Oggetto:	Intesa Istituzionale di Programma - FSC 2000-2006. A.P.Q. "Infrastrutture di supporto alle attività economiche"
Progetto:	Costruzione Asse Attrezzato Valle Caudina/Pianodardine 2°lotto: San Martino V.C. Roccabascera (Cod.AV-1A)
QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO ALLA DATA 16/06/2026	
a carico FSC	
A Lavori:	
A1 Lavori inclusi oneri, al netto	15 908 625,44
A2 Lavori per ulteriori spese di manutenzione, al netto	427 533,99
A3 Lavori per ulteriori spese di manutenzione, al netto	65 387,73
totale A	€ 16 336 159,43
B Somme a disposizione	
B1 imprevisti	516 344,40
B2 espropriazioni	1 492 860,85
B3 interferenze ed allacciamenti	189 839,19
B4 indagini geologiche e prove di laboratorio	103 291,38
B5 lavori in economia I lotto	51 645,69
B6 spese generali	2 640 712,00
totale B	€ 4 994 693,51
TOTALE A + B	€ 21 330 852,94

**Si propone di
prendere atto che**

- 1) La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata e trascritta;

Approvare

- 2) l'elenco delle spese sostenute, in uno al connesso quadro economico riepilogativo come aggiornato alla data del 16/6/2026, per la realizzazione dell'intervento denominato "Costruzione dell'Asse Attrezzato Valle Caudina/Pianodardine - 2° lotto: San Martino Valle Caudina-Roccamascerana" (Cod. AV1A);

Trasmettere

- 3) la presente Delibera ed i relativi allegati, alla Direzione Generale dell'Autorità di Gestione - Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della Giunta Regionale della Campania;

Incaricare

l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti Uffici nonché al Responsabile della Trasparenza per gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33/2013.

Preso atto di quanto innanzi;

Ritenuto di dover condividere quanto esposto nella relazione istruttoria di cui alla premessa;

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare l'elenco delle spese sostenute, in uno al connesso quadro economico riepilogativo come aggiornato alla data del 16/6/2026, per la realizzazione dell'intervento denominato "Costruzione dell'Asse Attrezzato Valle Caudina/Pianodardine - 2° lotto: San Martino Valle Caudina-Roccamascerana" (Cod. AV1A) con i relativi allegati che fanno parte integrante e sostanziale della presente Delibera.
3. Di trasmettere la presente Delibera ed i relativi allegati, alla Direzione Generale dell'Autorità di Gestione - Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della Giunta Regionale della Campania.
4. Di incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti Uffici nonché al Responsabile della Trasparenza per gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33/2013.

Il Segretario
dott.ssa Rosalba Della Vecchia




ARCA 1 2024/01/15/110