



CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO
INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO
AREA LAVORI PUBBLICI - ESPROPRIAZIONI

DETERMINAZIONE N.21 DEL 12/08/2026

Oggetto: GESTIONE E CONDUZIONE TECNICO-OPERATIVA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE OPERE IDRICHE E FOGNARIE DI COMPETENZA DEL CONSORZIO PER IL PERIODO DI ANNI UNO – CIG: B4CF52BCAD.

SALDO FATTURE PER “INTERVENTI DI RIPARAZIONE CONDOTTE ANNO 2025” E LAVORI DI “IL RIPRISTINO FUNZIONALE DEL SISTEMA DI DEPURAZIONE REFLUI SIRPRESS IN NUSCO F1 ED F2”

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- A seguito di espletamento di gara con determina n.01 del 26/02/2025 adottata dal Responsabile del Progetto veniva proposto di:
 - **Approvare** il verbale di gara n. 10 redatto in data 14 febbraio 2025 dal Responsabile della Stazione Unica Appaltante “Unione dei Comuni Terre dell’Ufita” con il quale si proponeva di aggiudicare alla ditta **SI.GE. SOCIETA’ IMPIANTISTICA GENERALE SRL – C.F. 02907160580** - con sede in Via Giacomo Leopardi, 8 del Comune di San Sebastiano al Vesuvio (Na);
 - **Prendere atto** dell’esito della procedura esperita per l’esecuzione del servizio di “*GESTIONE E CONDUZIONE TECNICO-OPERATIVA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE OPERE IDRICHE E FOGNARIE DI COMPETENZA DEL CONSORZIO PER IL PERIODO DI ANNI UNO*” e, sulla scorta di un giudizio di regolarità degli atti di gara, ratificare in via definitiva l’aggiudicazione alla ditta **SI.GE. SOCIETA’ IMPIANTISTICA GENERALE SRL** per un importo contrattuale complessivo di €1.652.073,25 oltre la relativa iva versata nei modi di legge secondo il quadro economico esposto in precedenza;
 - **Disporre** tale affidamento alla ditta **SI.GE. SOCIETA’ IMPIANTISTICA GENERALE SRL – C.F. 02907160580** - con sede in Via Giacomo Leopardi, 8 del Comune di San Sebastiano al Vesuvio (Na) e, come da scheda offerta pervenuta attraverso piattaforma web;
- con atto deliberativo n.2025/8/62 adottato in data 3 marzo 2025, il Comitato Direttivo ratificava la determina n.01 del 26/02/2025 adottata dal Responsabile del Progetto;
- in data 20 marzo 2025, si è provveduto alla consegna del servizio sotto le riserve di legge che, l’operatore economico sottoscrisse con riserva;
- in data 04 aprile 2025, con nota acquisita al protocollo al n. 2314 in data 07 aprile 2025, la stessa ditta **S.I.GE.** scioglieva la riserva iscritta;
- con note del 10 aprile 2025, prot. 2418, e del 14 aprile 2025, prot. 2854, fu richiesta alla ditta **S.I.GE.** la documentazione necessaria alla sottoscrizione del contratto in ossequio al disposto del **comma 3 dell’articolo 18 del d.lgs. 36/2023** nonché ai punti 6.2 e 6.3 del disciplinare di gara per la verifica documentale dichiarata in sede di espletamento della procedura di affidamento;
- con nota del 12 maggio 2025, prot. 3174, è stato sollecitato l’operatore economico all’inoltro della documentazione richiesta che perveniva in pari data;



- la documentazione pervenuta risultava conforme a quella richiesta, ad eccezione della polizza C.A.R. che risultava intestata all'Unione dei Comuni Terre dell'Ufita e non già al Consorzio;
- con nota del **16 maggio 2025**, prot. **3265**, veniva richiesta la rettifica del soggetto garantito;
- con nota del **21 maggio 2025**, acquisita al protocollo del Consorzio al n. **3450**, veniva trasmessa l'appendice alla polizza sottoscritta;
- la narrativa che procede era parte integrante per l'adozione dell'atto di deliberazione **2025/16/160** adottato in data **21 maggio 2025**, con la quale si disponeva di:
 - **Prendere atto** dell'esito positivo della verifica documentale per la procedura esperita per l'esecuzione del servizio di "*GESTIONE E CONDUZIONE TECNICO-OPERATIVA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE OPERE IDRICHE E FOGNARIE DI COMPETENZA DEL CONSORZIO PER IL PERIODO DI ANNI UNO*";
 - **Prendere atto** della polizza emessa dalla "KLPP Insurance & Reinsurance Company LTD" con sede in Cipro per l'importo di **€ 88.639,92** pari al **10 %** dell'importo di contratto ridotto del 50%;
 - **Prendere atto** della polizza emessa dalla "Groupama Assicurazioni" con sede in Roma avente le seguenti garanzie:
 - una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, di cui:
 - partita 1) per oggetto del contratto: importo come sopra determinato, al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3);
 - partita 2) per le opere preesistenti: **euro 1.000.000,00**,
 - partita 3) per demolizioni o sgomberi: euro 50.000,00.
 - garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad **euro 500.000,00**.
 - **Autorizzare** il legale rappresentante alla sottoscrizione del contratto allegato al CSA nella forma dettata dal **comma 1 dell'articolo 4**.
- il contratto sottoscritto è stato repertoriato al n.**1171/2025**.

RILEVATO:

- che in corso d'opera si riscontrò la necessità di effettuare interventi di manutenzione straordinaria agli impianti di depurazione di Nusco F1 e F2;
- che tali interventi di fornitura di apparecchiature e di relativa installazione, peraltro minimale, erano necessari per risolvere le problematiche di acquisizione reflui provenienti dalla ditta "**Sirpress srl**" di Nusco, il tutto come evidenziato nella deliberazione Consortile n.**2025/20/178** del **18 giugno 2025**;
- che tali lavorazioni dovevano essere eseguite necessariamente dal gestore pro-tempore degli impianti e cioè dalla ditta **S.I.G.E. srl** in quanto, lo stesso è gestore, e si dichiarò disponibile alla sua esecuzione;
- l'importo delle forniture e delle relative installazioni assommava ad **€ 130.118,19** ed il quadro economico relativo del contratto risultava essere così modificato:

ribasso %	9,360
importo ribassato (€)	1.038.955,06
importo forniture installazione del presente atto (€)	130.118,19
importo non soggetto a ribasso (€)	483.000,00
prezzo complessivo netto (€)	1.652.073,25

- che con deliberazione del Comitato Direttivo adottata in data **21 luglio 2025**, n.**2025/24/212**, fu disposto di:
 - **prendere atto** della necessità di provvedere alle lavorazioni necessarie alla messa in esercizio dell'impianto e, di conseguenza, autorizzarle;
 - **prendere atto** della modifica del quadro economico redatto per cui la scadenza del servizio per la gestione degli impianti fissata al **19 marzo 2026**, era rimasta anticipata a tutto il **09 febbraio 2026**;
- che, nell'ambito del project financing presentato dalla De Vizia Transfert, già operatore economico nella gestione dei depuratori precedente all'attuale società SIGE srl, oltre agli investimenti da fare, era prevista anche la gestione degli impianti;

- che nel contempo, a seguito di presentazione di progettualità, nel dicembre 2025 è stato decretato finanziamento da parte della Regione Campania per i lavori di *"manutenzione straordinaria ed efficientamento degli impianti di depurazione di Nusco e Flumeri"*.
- che il Piano Economico-Finanziario da redigere e parte integrante del Partenariato Pubblico-Privato in corso, è in fase di definizione in quanto, la sua redazione, era subordinata alla concessione del finanziamento richiesto alla Regione Campania;
- che, la stessa Regione Campania, ha notificato il Decreto di Ammissione a Finanziamento n.198 emesso in data **11 dicembre 2025**, con nota acquisita al protocollo consortile al n. **8111** in data **15 dicembre 2025**;
- che nella nota di trasmissione, la stessa Regione, evidenziava che, dato l'approssimarsi della chiusura dell'esercizio finanziario 2025 e la previsione per il 2026 dell'esercizio provvisorio del bilancio Regionale, nella fase iniziale non potrà essere garantita la tempestività nell'erogazione dell'acconto;
- che con atto deliberativo **2025/37/364** adottato dal Comitato Direttivo in data **22 dicembre 2025**, nel riepilogare l'iter amministrativo per l'ottenimento del finanziamento, fu preso atto del decreto emesso nonché della convenzione di gestione del finanziamento concesso assunta al protocollo consortile al n. **8376** in data **23 dicembre 2025** debitamente sottoscritta da entrambe le parti;
- che, di detto rilascio, fu notiziata la stessa ditta De Vizia Transfert con nota in data **15 dicembre 2025**, prot. **0008141**, proponente la proposta di Partenariato Pubblico Privato fissando per il giorno **22 dicembre 2025** una riunione operativa per la ripresa del PEF del progetto in essere, sospeso in attesa del finanziamento richiesto;
- di dette attività, compreso la ripresa delle attività per la redazione del PEF nell'ambito del PPP, fu informata anche la Prefettura di Avellino con nota del **15 dicembre 2025**, prot. **0008142** nell'ambito degli impegni assunti nell'incontro tenutosi in data **04 settembre 2025**;
- che, nelle more di definizione delle attività per il prosieguo dell'iter amministrativo del progetto finanziato, si rese necessario provvedere alla revisione della progettazione approvata al fine di tener conto del completamento di adeguamento delle BAT da parte della ditta S.I.GE. srl, presso gli impianti di **Nusco F1 ed F2** in ossequio alla nota del **07 gennaio 2026**, acquisita al protocollo societario al n. **80** in data **09 gennaio 2026**;
- che detta necessità di revisione del progetto fu richiesta alla società di ingegneria incaricata ed alla De Vizia Transfert con nota del **12 gennaio 2026**, prot. **116**;
- che si sono tenuti diversi incontri con la ditta proponente il project financing di cui l'ultimo effettuato in data **02 febbraio 2026** nel quale è stato definito un cronoprogramma operativo per il completamento delle procedure propedeutiche alla messa in gara dei due interventi;
- pertanto, nelle more di completamento ed approvazione del progetto di PPP nonché delle procedure di espletamento delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione delle opere in ossequio al dettato del **DPR 380/2001** e ss.mm.ii. è necessario garantire il servizio in essere;
- che nell'ambito della documentazione prodotta in sede di gara, ed in particolare all'articolo *"6 - Modifica del contratto in corso di esecuzione"* - del Capitolato Tecnico Prestazionale allegato al progetto posto a base di gara, tra le motivazioni opzionali è annoverata anche quella denominate *"6a - Opzione di proroga del contratto"* - che prevede la possibilità di prorogare il contratto per una durata massima di mesi tre ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto e, comunque nell'ambito di un importo aggiuntivo pari ad **€. 443.199,60** per cui, il nuovo importo complessivo del contratto sottoscritto già soggetto a ribasso e disponibile, risulta pari ad **€2.095.272,85**;
- che in virtù delle lavorazioni resesi necessarie al fine di garantire il servizio di depurazione quali riparazione di elettropompe, condotte idriche e fognarie, dello smaltimento fanghi il cui importo è stato riarticolato in virtù delle reali spese da sostenere e sostenute nonché dello stesso servizio reso eseguite e da eseguire nell'ambito dell'importo di contratto e dell'importo aggiuntivo previsto nel Capitolato Tecnico Prestazionale, parte integrante degli atti di gara e del contratto in essere, il quadro economico rimodulato risulta essere il seguente:



QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE A CONSUNTIVO	
ribasso %	9,36
importo ribassato del servizio (€.)	1.607.475,91 €
importo per lavori di manutenzione (€.)	71.760,00 €
importo forniture installazione SIRPLESS (€.)	130.118,19 €
importo non soggetto a ribasso (smaltimento fanghi) (€.)	285.918,75 €
prezzo complessivo netto (€.)	2.095.272,85 €

con un incremento della disponibilità economica sul capitolo “servizio” tale da poter garantire il prosieguo delle attività per un periodo di tempo necessario per la definizione e l’espletamento delle procedure di gara previste per l’individuazione del gestore nell’ambito del Partenariato Pubblico Privato;

- in virtù di detto nuovo quadro economico rimodulato, essendo il costo del servizio giornaliero offerto in sede di gara dalla ditta **S.I.G.E.** pari ad **€.3.202,94**, i giorni complessivi da garantire ammontano a **502** per cui il termine di scadenza del contratto in essere resta fissato a tutto il **03 agosto 2026**.
- che gli importi indicati nel quadro economico ultimo riportato sono quelli netti disponibili a cui è già stato applicato il ribasso d’asta praticato in sede di gara sulle parti ribassabili e pari al **9,36 %**, essendo, l’importo lordo di appalto, pari ad **€.1.772.798,38 + €.443.199,60 = €.2.215.997,98** conformemente a quanto indicato nell’**articolo 6 a)** del Capitolato Tecnico Prestazionale allegato agli atti di gara e al contratto in essere;
- che la ditta **S.I.G.E. S.r.l.** con sede e domicilio fiscale alla via San Giacomo Leopardi n.8 in San Sebastiano al Vesuvio (Na), iscritta presso la Camera di Commercio di Napoli con il numero di Repertorio Economico Amministrativo NA - 423414 il 04/04/1987, ha sottoscritto l’atto di sottomissione inoltrato in data **30 gennaio 2026** con nota prot.**742** e restituito, firmato digitalmente, in data **03 febbraio 2026**, con nota acquisita al protocollo consortile al n.**783**.
- che, con atto deliberativo n.**2026/3/33** adottato in data **4 febbraio 2026** il Comitato Direttivo, a seguito di Proposta del Responsabile del Progetto e dell’atto di sottomissione sottoscritto dalla SIGE srl in data 30/01/2026, deliberava:
 - di prendere atto:
 - dello stato di attuazione della proposta di Partenariato Pubblico Privato in essere e, di conseguenza, della necessità di prorogare il contratto in essere con la ditta S.I.G.E. srl. Al fine di poter garantire lo svolgimento del servizio di depurazione di gestione delle reti idriche e fognarie;
 - della volontà manifestata dal gestore attuale, di proseguire nello svolgimento del contratto in essere agli stessi prezzi, patti e condizioni dello stesso contratto avendo, sottoscritto il relativo atto di sottomissione;
 - della rimodulazione del quadro economico del progetto.
 - autorizzare l’aumento di spesa in ossequio a quanto previsto nell’articolo “6 - *Modifica del contratto in essere*” - parte integrante del progetto posto a base di gara fino alla concorrenza dell’importo di **€.2.095.272,85** nonché il nuovo quadro economico del progetto in oggetto così come formulato a riguardo a quanto disposto dalla **lett.a)** del **comma 1** dell’**articolo 120** del **d.lgs.36/2023**;
 - dare atto che, l’affidamento de quo avviene nel rispetto delle norme sulla “trasparenza degli atti e delle procedure amministrative” e di quella relativa alla “tracciabilità finanziaria”;
 - dare mandato contestuale all’area fiscale e contabile del Consorzio a porre in essere i provvedimenti conseguenziali per l’esecuzione del presente provvedimento.
- che nell’anno 2025, si sono rese necessarie ed urgenti alcune lavorazioni, quale riparazione delle condotte idriche a seguito di segnalazioni, il cui importo è stato previsto nel riarticolato quadro economico approvato in data **4 febbraio 2026** con atto deliberativo n.**2026/3/33**;



RILEVATO ALTRESI

- che con deliberazione n.2025/20/178 adottata in data 18 giugno 2025 veniva approvato il progetto proposto dalla S.I.GE. srl per il ripristino funzionale del sistema di depurazione reflui Sirpress in Nusco F1 ed F2 per un importo di euro 134.510,39;
- che con deliberazione n.2025/28/269 del 15/07/2025 veniva nominato l'ing. Giovanni M. Sciscio direttore dell'esecuzione per il ripristino funzionale del sistema di depurazione reflui Sirpress in Nusco F1 ed F2;
- con nota del 6 agosto 2025 acquisita al protocollo consortile n.5241 la ditta Sige srl comunicava quanto di seguito "per le attività di manutenzione straordinaria degli impianti F1 ed F2, si comunica che tutte le forniture previste per l'intervento sono già state ordinate e risultano regolarmente consegnate";
- che con nota del 10 dicembre 2025 acquisita al protocollo Consortile con il n.8028, con la quale S.I.GE srl comunicava l'iter di espletamento delle lavorazioni unitamente alle indicazioni dei sopralluoghi, ed alle problematiche affrontate e da affrontare in corso d'opera, tra le quali l'apposizione dei cavi in opportuni tracciati cementati previo nulla osta da parte di personale SNAM;
- che con nota acquisita al protocollo consortile con il n.80 del 09 gennaio 2026 la società Sige srl trasmetteva perizia tecnica asseverata e comunicazione avvio attività di trattamento rifiuti;
- che in data 16 aprile 2026 la ditta S.I.GE. srl sottoscriveva dichiarazione di conformità, riguardante la installazione dei cavi elettrici in opportuno scavo/cavidotto e cementati, presso l'impianto di Nusco F2 a servizio delle soffianti di marca Mapro;
- che con nota protocollo consortile n. 5348 del 11 agosto 2026 veniva acquisito certificato di ultimazione lavori e di regolare esecuzione per "il ripristino funzionale del sistema di depurazione reflui Sirpress in Nusco F1 ed F2", unitamente ai relativi allegati, con il quale il direttore dei lavori congiuntamente al rappresentante della società S.I.GE. srl dichiaravano ultimati a tutto il 03 agosto 2026 e che l'importo finale dei lavori da liquidare, al netto del ribasso del 9,36% risulta pari ad euro 125.778,02 (centoventicinquemilasettecentosettantotto/02)

TUTTO QUANTO PREMESSO

- visto il verbale sottoscritto per accettazione da tutti gli attori ivi compreso la ditta SIGE srl. ed acquisito al protocollo Consortile con il **n.1586 del 09 marzo 2026**, corredato dagli elaborati contabili, per un importo al netto del ribasso d'asta del 9,36% che risulta essere pari ad **euro 40.588/06** quali interventi per riparazioni condotte anno 2025;
- visto il certificato di ultimazione lavori e di regolare esecuzione per "il ripristino funzionale del sistema di depurazione reflui Sirpress in Nusco F1 ed F2" sottoscritto senza riserve dalla ditta SIGE srl. ed acquisito al protocollo Consortile con il **n.5348 del 11 agosto 2026**, corredato dagli elaborati contabili e certificazioni, per un importo al netto del ribasso d'asta del 9,36% che risulta essere pari ad **euro 125.778/02**;
- Acquisito il DURC on line - n. prot. INPS_51286459 - con validità fino al 21/10/2026 - dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;
- Vista la fattura n. **24 del 09 marzo 2026**, corredate del CIG attribuito alla presente procedura e registrata al protocollo consortile con il **n.1751 del 12/03/2026** a saldo dei lavori di manutenzione condotte anno 2025, per un importo netto di **euro 40.588/06** oltre iva come per legge;
- Vista la fattura n. **176 del 11 agosto 2026**, corredate del CIG attribuito alla presente procedura e registrata al protocollo consortile con il **n.5360 del 12 agosto 2026** a saldo dei lavori per "il ripristino funzionale del sistema di depurazione reflui Sirpress in Nusco F1 ed F2" per un importo netto di **euro 125.778/02** oltre iva come per legge
- Verificata la sussistenza dei presupposti per disporre la liquidazione del corrispettivo, come risultante dai documenti innanzi richiamati e ritenuto di dover provvedere in merito;
- Visto il "Regolamento di Organizzazione" approvato con Delibera del C.D. n. 2014/3/37 assunta in data 24/02/2014 e ritenuta la propria competenza ad assumere il presente atto;



DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono richiamate e trascritte:

1. di liquidare all'operatore economico "S.I.G.E. s.r.l." - C.F. 02907160580 - con sede in Via Giacomo Leopardi, 8 del Comune di San Sebastiano al Vesuvio (Na) - a saldo di ogni spettanza i *"lavori di manutenzione condotte anno 2025"* e per i lavori di *"il ripristino funzionale del sistema di depurazione reflui Sirpress in Nusco F1 ed F2"*, la somma complessiva di € **166.366/08** oltre la relativa iva in split payment come per legge, a saldo delle fatture **n.24 del 09 marzo 2026** per l'importo di € **40.588/06** oltre iva e **n.176 del 11 agosto 2026** per l'importo di euro di € **125.778/02** oltre iva;
2. che tale liquidazione dovrà avvenire in analogia ai lavori *"in economia"*, art. 14 del Capitolato Tecnico Prestazionale d'appalto;
3. di autorizzare l'Ufficio Contabile, previa verifica ex art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73, ad emettere i corrispondenti ordinativi di pagamento, riportando il CIG attribuito alla presente procedura.

La presente determinazione viene trasmessa:

- a) al Presidente per il tramite del Dirigente dell'Ufficio di Staff;
 - b) al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per gli adempimenti di cui alla Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013;
 - c) all'Ufficio Contabile;
 - d) all'Ufficio Amministrativo per la pubblicazione all'Albo Consortile per 15 giorni consecutivi con eventuali omissis applicati a tutale dei dati personali, ai fini della consultazione pubblica, ai sensi della normativa vigente;
- sarà inserita nel registro delle Determinazioni di questa Area;

L'originale, sottoscritto e completo in ogni sua parte, è conservato presso gli uffici dell'Area Amministrativa del Consorzio.

Il Dirigente dell'Area LL.PP. - Espropriazioni
ing. Francesco Monaco

