



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 24 aprile 2015

Deliberazione 2015/6/50

Oggetto: "Bonifica dello stabilimento ex SO.CO.GE. s.r.l. sito nel N.I. di Calitri (Av)"

-CUP D15F1400005-CIG 57594375C3

-Approvazione Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione

L'anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 10,30 in Avellino nella sede del Consorzio.

Convocato con avvisi a mezzo telefax a norma di Statuto, si è riunito il **Comitato Direttivo** con l'intervento dei Signori:

1	Giulio BELMONTE	- Presidente	presente
2.	Michele VIGNOLA	-Vice Presidente	assente
3.	Gerardo ADIGLIETTI	- Componente	presente
4.	Maurizio PETRACCA	- Componente	presente
5.	Modestino Maria IANDOLI	- Componente	presente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei **Revisori dei Conti**:

1.	Dott. Vincenzo CARULLO	- Presidente	presente
2.	Dott. Giuseppe GUGLIELMO	- Membro effettivo	assente
3.	Dott. Benvenuto DE PASQUALE	- Membro effettivo	presente

Il Presidente, riconosciuta e fatta costatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale facente funzione, Dott.ssa Elvira FORMICOLA

IL COMITATO DIRETTIVO

VISTA la relazione resa dal funzionario istruttore l'ing. Antonio Pizza che, in relazione in oggetto, espone quanto segue:

“Premesso che :

- con Delibera n. 2012/16/261 del 19/11/2012, il Comitato Direttivo ha incaricato l'ing. Giovanni Maria Sciscio - funzionario del Consorzio - di redigere il progetto esecutivo per la bonifica “Bonifica dello stabilimento ex SO.CO.GE. s.r.l. sito nel N.I. di Calitri (Av)” e nominato il sottoscritto Responsabile del Procedimento;

- con Delibera del C.D. n. 2014/75/47 del 14/03/2014 è stato approvato il progetto esecutivo con il seguente quadro economico :

A) – Importo lavori (soggetti a ribasso)	€ 21.780,19	
A.1 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 10.761,98	
A.2 Costo del personale (non soggetto a ribasso)	€ 14.471,98	
Totale appalto “a corpo”		€ 47.014,15
B) - Somme a disposizione dell'Amm.ne :		
B.1 - Imprevisti	€ 2.350,71	
B.2 - Lavori e/o forniture in economia	€ 5.000,00	
B.3 - Spese per pubblicità, inviti, ecc.	€ 235,07	
B.4 - Incentivo ex art. 92 - D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.	€ 940,28	
Totale somme a disposizione		€ 8.526,06
C) - I.V.A. (su A+B-B4)		€ 20.538,05
Totale progetto		€ 67.552,20

finanziato con fondi del bilancio consortile;

- a seguito di gara esperita mediante procedura aperta, con Delibera del C.D. n. 2014/4/115 del 18/7/2014 l'appalto è stato aggiudicato definitivamente all'impresa “Pellicano Verde s.p.a.”, con sede in Muro Lucano (Pz), per l'importo complessivo netto € 35.853,98, ivi compresi € 10.761,98 per oneri di sicurezza ed € 14.471,98 per costo del personale e, pertanto, il quadro economico iniziale veniva ad essere così rimodulato :

A) - Lavori :		
A.1 - Lavori “a corpo” (al netto del ribasso)	€ 10.620,02	
A.2 - Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 10.761,98	
A.3 - Costo del personale (non soggetto a ribasso)	€ 14.471,98	
Totale		€ 35.853,98
B) - Somme a disposizione dell'Amm.ne :		
B.1 - Imprevisti	€ 2.350,71	
B.2 - Lavori e/o forniture in economia	€ 5.000,00	
B.3 - Spese per pubblicità, inviti, ecc.	€ 235,07	
B.4 - Incentivo ex art. 92 - D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.	€ 940,28	
Totale somme a disposizione		€ 8.526,06
C) - I.V.A. (su A+B-B4)		€ 9.763,61
Totale		€ 54.143,65



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

il contratto d'appalto è stato stipulato, mediante scrittura privata, in data 10/5/2012 e repertoriato al n. 902, per un importo complessivo netto di € 35.853,98, oltre I.V.A. come per legge;

Vista la documentazione relativa al Conto Finale redatta dal Direttore dei Lavori, sottoscritta senza riserve dall'impresa;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 16/04/2015 dal quale si rileva, tra l'altro, che l'importo dello Stato Finale viene confermato in complessivi € 35.853,98 ed atteso che non sono stati liquidati acconti, corrisponde al credito netto a saldo dell'impresa;

Preso atto che, con nota prot. n. 7241 del 10/04/2015, l'A.S.L. di Avellino ha rilasciato il certificato di restituibilità dei luoghi bonificati da materiali contenenti amianto (ai sensi del DM 6/9/1994) e, pertanto, contestualmente alla conferma del Certificato di Regolare Esecuzione, si è proceduto alla presa in consegna delle opere bonificate;

Considerato che, in funzione delle spese impegnate e sostenute, occorre procedere ad assestamenti contabili tra le somme a disposizione di cui al quadro economico in ultimo approvato senza incremento di spesa complessiva dell'intervento;

Tenuto conto che :

- il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, 2° comma, del Codice Civile;
- lo svincolo della cauzione prestata dall'impresa, a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto, avviene sotto le riserve previste dall'art. 1669 del Codice Civile;
- a norma dell'art. 141, c. 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione;

Tanto premesso e considerato, si propone di :

- approvare le risultanze del Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 16/04/2015;
- liquidare all'impresa "Pellicano Verde s.p.a." con sede in Muro Lucano (Pz), la rata di saldo risultante dal Certificato di Regolare Esecuzione pari ad € 35.853,98, oltre I.V.A. come per legge;
- approvare l'allegato quadro economico di assestamento contabile, dal quale risulta un'economia complessiva conseguita per l'esecuzione dell'intervento di € 21.791,57, somme che possono essere disimpegnate."

Preso atto della relazione resa dall'ing. Antonio Pizza quale responsabile del Procedimento

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Approvare le risultanze del Conto Finale e del Certificato di ~~Regolare~~ Esecuzione emesso in data 16/04/2015.
- 2) Liquidare all'impresa "Pellicano Verde s.p.a." con sede in Muro Lucano (Pz) la rata di saldo risultante dal Certificato di Regolare Esecuzione pari ad € 35.853,98 oltre I.V.A. come per legge.

- 3) Approvare l'allegato quadro economico di assestamento contabile, dal quale risulta un'economia complessiva per l'esecuzione dell'intervento di € 21.791,57, somme che possono essere disimpegnate.

BONIFICA STABILIMENTO EX SOCOGE s.r.l. SITO NEL N.I. DI CALITRI (AV)

		QUADRI ECONOMICI							
		PROGETTO (Delibera C.D. 2014/75/47 del 14/3/2014)		POST AGGIUDICAZIONE (Delibera C.D. n. 2014/14/115 del 18/7/2014)		ASSESTAMENTO CONTABILE		Economie	
CUP D15F14000040005		parziale	totale	parziale	totale	parziale	totale	parziale	totale
LAVORI									
1	"a corpo"	21.780,19		10.620,02		10.620,02			
2	Totale importo lavori soggetti a ribasso	21.780,19		10.620,02		10.620,02			
3	Costo del personale	14.471,98		14.471,98		14.471,98			
A	Oneri per la sicurezza	10.761,98		10.761,98		10.761,98			
	Sommario		47.014,15		35.853,98		35.853,98		11.160,17
Somme a disposizione :									
B.1	Imprevisti	2.350,71		2.350,71				2.350,71	
B.2	Lavori e/o forniture in economia	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
B.3	Spese per pubblicità, ecc.	235,07		235,07		280,64		45,57	
B.4	Incentivo ex art. 92 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.	940,28		940,28		738,13		202,15	
B	Totale somme a disposizione	8.526,06		8.526,06		1.018,77		7.507,29	
C	I.V.A. (22% su A+B1+B2+B3)	12.011,98		9.763,61		7.887,88		4.124,11	
	Sommario (B+C)		20.538,05		18.289,67		2.248,37		11.631,40
	TOTALE (A+B+C) in c.t.		67.552,20		54.143,65		44.760,63		22.791,57

Il Responsabile del Procedimento
ing. Antonio Pizzà



CONSORZIO PER L'ART A
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 24 aprile 2015

Deliberazione 2015/6/51

Oggetto: Partecipazione Fiera di Venticano.

L'anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 10.30 in Avellino nella sede del Consorzio.

Convocato con avvisi a mezzo telefax a norma di Statuto, si è riunito il **Comitato Direttivo** con l'intervento dei Signori:

1	Giulio BELMONTE	- Presidente	presente
2.	Michele VIGNOLA	-Vice Presidente	assente
3.	Gerardo ADIGLIETTI	- Componente	presente
4.	Maurizio PETRACCA	- Componente	presente
5.	Modestino Maria IANDOLI	- Componente	presente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei **Revisori dei Conti**:

1.	Dott. Vincenzo CARULLO	- Presidente	presente
2.	Dott. Giuseppe GUGLIELMO	- Membro effettivo	assente
3.	Dott. Benvenuto DE PASQUALE	- Membro effettivo	presente

Il Presidente, riconosciuta e fatta costatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale facente funzione, Dott.ssa Elvira

FORMICOLA

IL COMITATO DIRETTIVO

VISTA la relazione resa dal funzionario istruttore Dott.ssa Roberta Giordano che, in relazione in oggetto, espone quanto segue:

“Vista la nota protocollata in data 16 febbraio 2015, n. 0392, con la quale la Campionaria di Venticano propone la partecipazione dell'ente alla 38° edizione della Fiera di Venticano che si terrà da 23 al 27 aprile p.v.

Considerato che la partecipazione prevede l'assegnazione di uno spazio espositivo per la promozione dell'attività istituzionale e numerosi momenti di visibilità, sia in occasione della cerimonia di inaugurazione che attraverso la partecipazione a pubblici confronti.

Visti i riscontri ottenuti in occasione delle passate edizioni della Campionaria che richiama ogni anno numerosissimi visitatori e rappresenta una importante vetrina per la valorizzazione dell'artigianato e della piccola e media impresa.

La dott.ssa Giordano propone di:

- accogliere la proposta avanzata dalla Campionaria di Venticano e partecipare mediante l'affitto di uno stand espositivo, alla Fiera che è cominciata il giorno 23 aprile e si concluderà il giorno 27 aprile p.v. ;
- destinare alla Campionaria di Venticano lo stesso importo concesso nell'anno 2014 equivalente ad euro 2.500,00 oltre Iva;
- destinare, inoltre, ad un operatore di stand, al pari degli anni passati, la somma di € 600,00 al lordo della ritenuta di legge.

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Accogliere la proposta avanzata dalla Campionaria di Venticano partecipando alla manifestazione, e pertanto, liquidare e pagare fino ad un importo massimo di € 2.500,00 oltre Iva alla Campionaria di Venticano, ed € 600,00 al lordo della ritenuta di legge per l'operatore di Stand.